

12.11.2024 № 2587

На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УМ-70 ОАО Трест №15
«Спецстрой»

О срыве сроков выполнения
работ

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.05.2021 №186 о реализации инвестиционного проекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Сверенный берег» (далее – Инвестиционный проект) УП «УКС Мингорисполкома» определено заказчиком по проектированию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Письмом УП «УКС Мингорисполкома» от 04.10.2024 №18-14/7945Т в адрес ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» направлен утверждённый график строительства инженерных сетей для передачи фронта работ под благоустройство жилых домов №11 и №14 по г/п (далее – Утвержденный график).

В соответствии с Утвержденным графиком срок завершения всех работ по строительству инженерных сетей по жилому дому №14 по г/п – 31.10.2024.

Вместе с тем по состоянию на 11.11.2024 работы по строительству инженерных сетей по жилому дому №14 по г/п не завершены, имеются отставания по видам работ:

| № | Наименование вида работ | Срок завершения | Отставание, дней |
|---|-------------------------|-----------------|------------------|
| 2 | Ливневая канализация К2 | 18.10.2024 | 24 |
| 6 | Связь | 31.10.2024 | 14 (не начаты) |

Таким образом по состоянию на 11.11.2024 отставание по строительству инженерных сетей по жилому дому №14 по г/п составляет 2-3 недели.

В соответствии с Утвержденным графиком срок завершения всех работ по строительству инженерных сетей по жилому дому №11 по г/п – 12.11.2024.

Вместе с тем по состоянию на 11.11.2024 работы по строительству инженерных сетей по жилому дому №11 по г/п не завершены, имеются отставания по видам работ:

| № | Наименование вида работ | Срок завершения | Отставание, дней |
|----|-------------------------|-----------------|------------------|
| 11 | Теплотрасса | 09.11.2024 | 2 |
| 12 | Связь | 12.11.2024 | 3 (не начаты) |

Таким образом по состоянию на 11.11.2024 отставание по строительству инженерных сетей по жилому дому №11 по г/п составляет 3 дня.

Во избежание срыва сроков реализации Инвестиционного проекта просим Вас в срок до 13.11.2024 завершить работы по строительству инженерных сетей по жилым домам №11, №14 по г/п, а также направить в адрес ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» полный комплект исполнительной документации.

Директор



А.Д.Русакевич

Исполнитель
Кашуро, +375 29 893 30 42