

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»

С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и 23.97.02(ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

от 19.12.2024

г. Минск

Присутствовали

Генеральный директор ОАО «Трест 15 Спецстрой»	Абакумов С.Ю.
Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В
Главный инженер СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой.	Рашидов С.М.
Главный инженер СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Корвига А.А.
Начальник СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Елизаров Д.П.
Начальник УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Бобрик Р.Б.
Зам. нач.ОТ и ИО УП «УКС Мингорисполкома»	Смольский Д.И.
Главный инженер УП «Минскинжпроект»	Доротко Е.Ф.
ГИП УП «Минскинжпроект»	Маринова Г.Г.
Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Северинец В.И.
ООО СК «Тоннель»	Смирнов В.В
Директор ООО «АМИС-ТЕХНО»	Мышковец Л.Н.
Директор ООО «Буринжстройсеть»	Вересковский А.

Решили:

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- отправить письмо на УКС МГИ и УДМС и Б» по передаче фронта работ по ул Проектируемая № 7 с 03.01.2025г.

УП «Минскинжпроект»

-20.12.2024 выдать ПЗ по 1-му пусковому по объекту 23.97.02(ЛР-2)

ООО «АМИС-ТЕХНО»

-20.12.2024 передать в УКС МГИ исполнительную документацию по КНС для подачи заявления в Госэнергонадзор

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» и ООО «АМИС-ТЕХНО»

-23.12.2024 предварительно предъявить КНС эксплуатирующей организации

ИО УП «УКС Мингорисполкома»

-20.12.2024 направить запросы на выдачу справок от Ремавтодора и Горремливнестока по объекту 23.97.02(ЛР-2)

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-20.12.2024 направить письмо на УКС МГИ и МИП на пересогласование плит на оголовке очистных сооружений на бетон

УП «Минскинжпроект»

-до 13.12.2024 передать измененную ПСД по КНС по объекту 23.97.02(ЛР-2)

-до 28.12.2024 передать ПСД по 1-му пусковому объекта 23.97.02(ЛР-2)

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-20.12.2024 закончить протаскивание по объекту 23.97.02(ЛР-2)

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 25.12.2024 г. закончить работы по дождевой канализации

ООО СК «Тоннель»

-до 27.12.2024 закончить все работы по объекту 23.97.02(ЛР-2)

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

- до 26.12.2024 закончить 1-й участок микротоннеля с протаскиванием

- с **23.12.2024** начать проходку на участке под ул. Вязынская

СУ-173 и ИО УП «УКС Мингорисполкома»

-до конца определиться по разрешению по работам на территории рынка «Ждановичи»

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **26.12.2024** выставить ограждение на уч-ке работ под устройство площадки под дюкер

-повторно с **23.12.2024** начать пайку труб п/э 800

-до **10.01.2024** передать площадку ООО «Буринжстройсети» под пилотное бурение для дюкера

УП «Минскинжпроект»

-до **26.12.2024** рассмотреть вопрос смещения трассы дюкера для возможности одновременной работы по дюкеру и устройству КНС-26б

УКС МГИ и Мип

-до **26.12.2024** решить вопрос с согласованием «Риверсайда « участка напорной х.б. канализации от КГН-3 до КНС-26а

УП «Минскинжпроект»

-передать уточненный расчет водопонижения по КНС – кам

ООО «АМИС-ТЕХНО» и УП «Минскинжпроект»

-до **26.12.2024** выдать откорректированную ПСД по замечаниям к проекту, разработанному ООО «АМИС-ТЕХНО»

УП «Минскинжпроект», ИО УП «УКС Мингорисполкома»

-до **26.12.2024** проработать вопрос по включению в контракт выноса кабелей 10 Кв

УП «Минскинжпроект», ИО УП «УКС Мингорисполкома»

-до **26.12.2024** уточнить у УП «Мингаз» или ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

работы по перекладке газопровода и, при условии включения этих работ ОАО «Трест №15 «Спецстрой», рассмотреть вопрос о выделении пускового комплекса для сдачи газопровода

УП «Минскинжпроект», ИО УП «УКС Мингорисполкома»

-до **24.12.2024** передать измененную ПСД на участок от КГН-2 до КНС 26а,

-до **31.12.2024** передать измененную ПСД на участок от КГН-3 до КНС-26а

Протокол вел



Михайловский В.В.