

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Трэст №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by тэл. (017)

397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр.Машэрава, 80

УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество

«Трэст № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр. Машерова, 80

УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

03.01.25 № 16/01-22
на 18-26/11592 от 26.12.24

И.о. Первого заместителя директора –
главного инженера
КУП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О предоставлении информации

На объекте «Застройка квартала в границах ул.Рыбалко – ул.Велозаводская – ул.Нахимова» 1-я очередь строительства, по состоянию на 31.12.2024г.:

1. Работы по сетям газоснабжения, в том числе перекладка, врезки, переключения, демонтаж отключенных сетей газоснабжения выполнены.
2. Ливневая канализация построена в полном объеме, не выполнены работы по извлечению балки крепления, т.к. до недавнего времени отсутствовала сметная и частично проектно-сметная документация на озвученные работы.
До настоящего времени в наш адрес не передана проектно-сметная документация на увеличение прокладки ливневой канализации с 163 м до 180 м (по заверениям проектной организации, такая ПСД разработана и выпущена).
3. Сети связи построены и переключены - выполнены 100%.
4. Демонтированы все предусмотренные проектом сети теплоснабжения. Строительство новых проектом не предусмотрено.
5. Работы по устройству сетей наружного освещения требуют завершения – переключение на вновь построенную линию и демонтаж старых сетей освещения.

Работы не выполнены в полном объеме, т.к. отсутствовала проектно-сметная документация, не позволяющая владельцу сети разрешить допуск на переключение сетей. Документация от Заказчика поступила в конце декабря 2024г. В настоящее время действует запрет от РУП



СТБ ISO 9001



СТБ ISO 45001



СТБ ISO 14001



«Минскэнерго» на выполнение всех плановых работ на сетях электроснабжения с 23.12.24 по 14.01.25.

6. Сети электроснабжения построены в полном объеме.
7. Выполнен снос всех зданий и сооружений в соответствии с проектом. Не выпущена откорректированная ПСД с учетом акта на дополнительные работы от 31.10.24.
8. Выполнены работы по восстановлению нарушенных покрытий (восстановлена плитка на тротуарах, уложен асфальтобетон, восстановлены зеленые зоны).

Для подготовки объекта к сдаче прошу передать в наш адрес откорректированную ПСД (с учетом всех замечаний), прошедшую в установленном порядке экспертизу.

Начальник УМ-70

Р.Б.Бобрик

