

Протокол производственного совещания по объекту: «Дошкольное учреждение образования в пос. Восточный г. Минска»

12.03.2025г.

г. Минск

Состав участников:

Генеральный подрядчик: ЗАО «ПМК-55»:

Заказчик: КУП «УКС Мингорисполкома»:

Субподрядчики:

ООО «МорИваСтрой»;

ОАО «Могилевлифтмаш»;

ЗАО «Белстройтехнология».

№	Производственные вопросы, замечания, поручения	Примечания, сроки решения вопросов
1	Поставить на объект технологическое оборудование (кроме мебели).	КУП «УКС Мингорисполкома» Срок: до 25.03.2025г.
2	Выдать проектное решение: - по зашивке ниш в местах прохода инженерных сетей; - по системе оборотного водоснабжения бассейна с установкой дополнительных скимеров. - по узлу примыкания полимерного покрытия $h=0,05$ м на детских площадках к обходным дорожкам из мелкоштучной плитки.	КУП «УКС Мингорисполкома» ОАО «Институт «Минскгражданпроект» Срок: до 25.03.2025г.
3	- согласовать устройство покраски ЗДПС по холодным лестницам к группам без изменения сметной стоимости.	КУП «УКС Мингорисполкома» ОАО «Институт «Минскгражданпроект» Срок: до 25.03.2025г.

4	<p>Обеспечить поставку на объект:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лотки для благоустройства, - накладные проступи, - ограждение территории, - ограждение лестниц, - деревянные защитные экраны радиаторов. 	<p>Отдел материально-технического снабжения ЗАО «ПМК-55» Срок: до 25.03.2025г.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> - Демонтировать наружное видеонаблюдение строительной площадки. - Проверить комплектность оборудования, поставляемого Заказчиком. - Произвести установку оборудования и прокладку инженерных сетей до устройства пола из паркета. - Установить оптоволоконную розетку в лифтовой для проведения наладки диспетчеризации лифтов. 	<p>ООО «ПТК БелСож» Срок: до 25.03.2025г.</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> - Закончить освещение лифтовых шахт. - Выполнить заземление лифтовых шахт. - Подать напряжение по схеме на щиток управления лифтами. - Завершить устройство наружного освещения. - Завершить устройство хризолитовой трубы для устройства сетей связи. - Обеспечить установку чистовой электрики по группам. - Подготовить и передать в ГОЭНЕРГОГАЗНАДЗОР документов и исполнительной документации для пуска напряжения по постоянной схеме для проведения ПНР. 	<p>ЗАО «ПМК-55» Ботев А.А. Срок: до 25.03.2025г.</p>
7	<ul style="list-style-type: none"> - Установить посуду в 8 группах. - Завершить монтаж вентиляции с установкой вентиляционных решеток. - Завершить устройство теплоизоляции трубопроводов. 	<p><u>ООО «МорИваСтрой»</u> Срок: до 30.03.2025г.</p>

	<p>- Завершить монтаж лифтов.</p> <p>- Завершить ПНР лифтов с предоставлением исполнительной документации для передачи в ГоспромНадзор.</p>	<p><u>ОАО «Могилевлифтмаш»;</u> Срок: до 25.03.2025г.</p> <p>Срок: до 30.03.2025г.</p>
	<p>Всем участникам строительства подготовить исполнительную документацию и акты выполненных работ за март 2025г. для Заказчика и Технического надзора с предъявлением работ на объекте строительства.</p>	<p>Срок: до 21.03.2025г.</p>

Протокол вел, оформил -  Бартошь Андрей Генрикович, главный инженер ЗАО «ПМК-55».

