

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УМ-70 ОАО
«Трест № 15 «Спецстрой»
Р.Б. Бобрик
« _____ » _____ 2025 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 6 до ул. Проектируемой № 1»

от 06.05.2025 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС МГИ»

От ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УП «СМЭП МГИ»

От ЗАО «СП Аэродорстрой»

От ООО «Стройпрестиж»

- Шабан Д.А.

- Зайцев С.И.

- Липский А.Н.

- Бобрик Р.Б., Ракин И.Б.,

Плюто В.С.

- Маховиков И.П.

- Подгайский В.В.

- Александров П.Г.


Решили:

УП «УКС МГИ»	- заключить договор на аренду канала телефонной канализации для прокладки кабеля «ВОЛС» Срок – 20.05.2025 г. - передать схему организации дорожного движения на постоянный вариант Срок – 20.05.2025 г. - передать в УМ-70 экземпляр документации по прокладке оптоволокну для диспетчеризации светофорных объектов Срок – 15.05.2025 г.
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- предоставить исполнительную съемку на основание и передать фронт работ ЗАО «СП Аэродорстрой» для укладки бетона Срок - 08.05.2025 г. - по мере поступления получить оборудование у заказчика Постоянно - заключить договор со службой энергохозяйства УП «Минсктранс» на выполнение работ по монтажу и пусконаладке информационного табло Срок – 16.05.2025 г.
СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- закупить и проложить питающий кабель на электронное табло Срок – 15.05.2025 г. - после получения экземпляра проектной документации по прокладке оптоволокну закупить материалы и выполнить монтажные работы
УП «СМЭП МГИ»	- восстановить разметку краской на тротуарах объекта 10.69.02 Срок – 13.05.2025 г.

ЗАО «СП
Аэродорстрой»

- с 12.05.2025 приступить к укладке бетона
- завершить весь комплекс строительно-монтажных работ
Срок – май 2025 г.

Протокол вел:



И.Б. Ракин