

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. начальника УМ-70 ОАО  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Г.Ф. Ган  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

## ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 6 до ул. Проектируемой № 1»

от 27.05.2025 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС Мингорисполкома»

От СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УП «СМЭП МГИ»


От «СП Аэродорстрой»

- Шабан Д.А.
- Липский А.Н.
- Ган Г.Ф., Ракин И.Б.,  
Плюто В.С.
- Маховиков И.П.
- Хихол П.П.

Решили:

УП «УКС МГИ»	- заключить договор на аренду канала телефонной канализации для прокладки кабеля «ВОЛС» Срок – 31.05.2025 г. - передать схему организации дорожного движения на постоянный вариант Срок – 31.05.2025 г. - ускорить закупку и передачу оборудования по объекту согласно договорным обязательствам
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- по мере поступления получить оборудование у заказчика Постоянно - подготовить всю необходимую документацию для ввода объекта в эксплуатацию - написать письмо на заказчика и включение в ПСД пусконаладочных работ Срок – 03.06.2025 г.
СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- после получения экземпляра проектной документации по прокладке оптоволокну закупить материалы и выполнить монтажные работы
ЗАО «СП Аэродорстрой»	- завершить весь комплекс строительно-монтажных работ Срок – май 2025 г.
ООО «Стройпрестиж»	- завершить весь комплекс работы по устройству газонов и посадке кустарников Срок – май 2025 г.

Протокол вел:



И.Б. Ракин