

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»

_____ С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и **23.97.02(ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.28.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске

от **26.06.2025**

г. **Минск**

Присутствовали

Генеральный директор ОАО «Трест 15 Спецстрой»	Абакумов С.Ю
1-ый заместитель – главный инженер «Минскинжпроект»	Доротко Е.Ф.
Зам. Главного инженера СУ-73	
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В.
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малацицкий С.К
Главный инженер СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой».	Рашидов С.М.
Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н
Зам. начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Северинец В.И.
ООО СК «Тоннель»	Смирнов В.В.
Директор ООО «Агростис»	Агунович Р.Н
Директор ООО «Амис-Техно»	Мышковец Л.Н.

Решили:

По объекту 23.97.02(ЛР-2)

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» Повторно

-до **30.06.2025** закончить благоустройство на очистных сооружениях

По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

-до **23.06.2025** убрать строительные материалы и отвалы грунта на территории стройплощадки (от котельной до ТП).

-до **01.07.2025** закончить прокладку сетей НВК –

-до **15.07.2025** приступить к устройству тротуара по ул.Меделки

УКС МГИ ,МИП дать ответ на письмо по вопросу устройства основания под тротуар по ул Проектируемая №2

По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

ООО «Буринжстройсеть»

-до **25.06.2025** завершить затяжку футляра 2-й нитки дюкера под в/х

-до **30.06.2025** закончить устройство дюкера под в/х с протаскиванием рабочей трубы

-до **30.06.2025** приступить к пилотному бурению под пр. Победителей

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **09.07.2025** смонтировать фундаменты и опоры освещения тротуара вдоль ул Проектируемая №4

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **27.06.2025** завершить работы по устройству котлована на Аквапарке

ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно

- до **30.06.2025** забетонировать 3-й ярус КНС-1

-с **23.06.2025** приступить к гидроизоляции и обратной засыпке КНС-1

ОАО «АМИС-ТЕХНО»

-до **31.07.2025** закончить монолитные работы по КНС-1 с обратной засыпкой

-до **07.07.2025** передать в МИП все изменения по КНС-кам

УП «Зеленстрой Центр.р-на г.Минска»

-до **02.07.2025** провести вырубку деревьев в р-не КНС-26 а

УП «Минскинжпроект

-до **30.06.2025** передать ПСД нового проектного решения по КНС-26б

-

Протокол вел



Михайловский В.В.

