



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 67
(БУ-67 ААТ «Будтрэст № 1»)

ПРАТАКОЛ

г. Мінск

18.07.2025 № 3

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 67
(СУ-67 ОАО «Стройтрест № 1»)

ПРОТОКОЛ

г. Минск

По объекту: *«Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10»*

Общий вопрос: Всем подрядчикам предоставить концевую ведомость по материалам, утвержденную руководителям до 14.07.2025.

Присутствовали:

Жминько И.И.	первый заместитель директора-главного инженера УП «УКС Мингорисполкома»
Бублик В.А.	генеральный директор ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинский И.В.	главный инженер ОАО «Стройтрест №1»
Шостак А.В.	начальник СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»
Стукан В.В.	начальник участка СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»
Петрушин П.М.	начальник УСР ОАО «Стройтрест №1»
Гаврищенко А.А.	начальник участка УСР ОАО «Стройтрест №1»
Стригельский А.И.	начальник УВСР ОАО «Стройтрест №1»
Серединский Е.М.	прораб УВСР ОАО «Стройтрест №1»
Злобич Е.С.	начальника СУ-67 ОАО «Стройтрест №1»
Радеон Д.И.	прораб СУ-67 ОАО «Стройтрест №1»

СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»

1. Передать фронт работ СУ-67 по этажам и осям до 25.07.2025 кроме 1го этажа.
2. Выполнить временное электроснабжения щитовой для ПНР до 24.07.2025.
3. Провести процедуру закупки рентгена дверей, окон, вставней.
4. Подписать у технадзора АКТ на скрытые работы по проходкам за потолочного пространства.

СУ-67 ОАО «Стройтрест № 1»; Профспецстрой; ВеберСтрой

1. Завершить покраску фасада во внутреннем дворике до 22.08.2025г, с наружи до 31.07.2025.
2. Приступить к покраске спец помещений (венткамеры, серверные) с 01.07.2025, повторно с 11.07.2025, с 21.07.2025.
3. Завершить стяжки по зданию до 30.07.2025.
4. Поставка вставок по фасаду из фиброцементной плиты 20.08.2025. Завершение работ 20.09.2025.
5. Завершить монтаж отливов, парапетов до 31.07.2025.
6. Приступить к укладке гомогенного покрытия на 3-м этаже.

УВСР ОАО «Стройтрест № 1»

1. Смонтировать фреоновод по коридорам с 1-го по 7-й этаж до 11.08.2025.
2. Прокрутить вентиляционные установки совместно с УСР.
3. Передать Ф/Р СУ-19 под закладку коммуникаций до 30.07.2025.
4. Смонтировать наружные блоки кондиционеров на кровле до 30.07.2025.
5. Приступить к монтажу чистой посуды 3-го этажа с 28.07.2025.
6. Подписать у технадзора АКТ на скрытые работы по проходкам за потолочным пространством и передать генподрядчику.

УСР ОАО «Стройтрест № 1»

1. Завершить расключения монтажных щитов до 20.07.2025.
2. Приступить к монтажу светильников по помещениям 3-го этажа.
3. Завершить сборку электрощитов в электрощитовой до 20.07.2025.
4. Приступить к молниезащите на кровле с 23.08.2025.
5. Подписать у технадзора АКТ на скрытые работы по проходкам за потолочным пространством и передать генподрядчику.

СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1»

1. Получить все заключения по сетям (теплотрасса, линейная канализация, канализация, водопровод).

УМ-1 ОАО «Стройтрест № 1»

1. Передать фронт работ под озеленение карт до 25.07.2025.

ЮВПАльянс

1. Выполнить прокладку кабельной линии наружного освещения вдоль зданий по оси 14 до 24.07.2025.
2. Приступить к монтажу осветительных мачт после поставки от 30.07.2025.
3. Разработать и согласовать ППР на врезку кабельных линий до 25.07.2025.

Пандастрой

1. Завершить штукатурные работы по 4,5,6 этажу и передать фронт работ под акт СУ-67 согласно графику до 30.07.2025.
2. Завершить ремонт откосов 5 и 6 этажа согласно графику до 30.07.2025.
3. Смонтировать двери 2-го этажа до 24.07.2025.

Тедол

1. Завершить монтаж лифтов №1,2,3 до 08.08.2025.
2. Получить у заказчика дверные порталы.

ООО АкваИнтерКом

1. Приступить к устройству водоподготовки бассейна с 07.07.2025г.
2. Предоставить пошаговый график по гидроизоляции чаши бассейна.

УКС МГИ

1. Передать оборудования (диспетчеризации лифтов) до 31.07.2025.
2. Приступить к ПНР по вентустановкам.
3. Вывезти оборудования ЦСО до 15.08.2025 и водоподготовки бассейна до 21.07.2025.

Начальник
СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»

А.В.Шостак