

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ОАО «Трест 15 Спецстрой»

\_\_\_\_\_ С.Ю. Абакумов

**Протокол производственного совещания.**

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и **23.97.02( ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.28.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске

от **17.07.2025**

г. **Минск**

**Присутствовали**

Генеральный директор ОАО «Трест 15 Спецстрой»	Абакумов С.Ю.
1-ый заместитель – главный инженер УП «Минскинжпроект»	Доротко Е.Ф.
Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В.
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малацицкий С.К.
Главный инженер СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Рашидов С.М.
Зам. главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.Р.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н.
Зам. начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Северинец В.И.
ООО СК «Тоннель»	Смирнов В.В.
Директор ООО «Агростис»	Агунович Р.Н.
Директор ООО «Амис-Техно»	Мышковец Л.Н.

**Решили:**

**По объекту 21.70.14.02 (котельная 2-я оч.)**

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно:**

- до **22.07.2025** приступить к устройству тротуара по ул. Меделки,

- до **05.08.2025** закончить прокладку сетей НВК.

**УКС МГИ , УП «Минскинжпроект» повторно:**

- до **22.07.2025** дать ответ на письмо по вопросу устройства основания под тротуар по ул. Проектируемая №2.

**УП «Минскинжпроект»**

- до **10.08.2025** уйти на экспертизу.

**Евротехпром**

- с **11.08.2025** приступить к благоустройству на территории котельной.

**По объекту 21.70.4.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)**

**ООО «Буринжстройсеть» повторно:**

- до **22.07.2025** приступить к пилотному бурению под пр. Победителей.

**ОАО «АМИС-ТЕХНО»**

-до **31.07.2025** закончить монолитные работы по КНС-1 с обратной засыпкой;

-до **31.08.2025** закончить все СМР по КНС-1.

**УП «Минскинжпроект повторно**

-до **22.07.2025** передать ПСД нового проектного решения по КНС-26б и КНС-26а.

**СУ-173**

-до **05.08.2025** закончить работы по микротоннелированию;

-до **31.08.2025** закончить все СМР.

**По объекту 21.70.4.03 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)**

**ООО «Агростис»**

-до **24 .07.2025** убрать порубочные остатки на участке СУ-128.

**УКС МГИ**

-до **24.07.2025** получить акты границ с ОАО «МАПИД» и РЭС по перекладке «воздушки».

**По объекту: 21.70.15 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Реконструкция мелиоративной системы с переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-23**

**УМ-70**

- составить комиссионный акт по изменению способа производства работ в водонасыщенных грунтах (работа со сланей).

**По объекту 21.70.28.02 : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске**

**СУ-72**

-закончить СМР до **20.08.2025**.

**УП «Минскинжпроект», УКС МГИ**

-до **21.07.2025** передать ПСД на 1-й ПК.

Протокол вел



Михайловский В.В.