



Адкрытае акцыянернае таварыства «Будтрэст № 1» Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 67
(БУ-67 ААТ «Будтрэст № 1»)

Строительное управление № 67
(СУ-67 ОАО «Стройтрест № 1»)

ПРАТАКОЛ

г. Мінск

ПРОТОКОЛ

г. Минск

25.07.2025 № 4

По объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10»

Общий вопрос: Всем подрядчикам предоставить концевую ведомость по материалам, утвержденную руководителям до 14.07.2025.

Присутствовали:

Бублик В.А.	генеральный директор ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинский И.В.	главный инженер ОАО «Стройтрест №1»
Шостак А.В.	начальник СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»
Стукан В.В.	начальник участка СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»
Гаврищенко А.А.	начальник участка УСР ОАО «Стройтрест №1»
Стригельский А.И.	начальник УВСР ОАО «Стройтрест №1»
Серединский Е.М.	прораб УВСР ОАО «Стройтрест №1»
Радеон Д.И.	прораб СУ-67 ОАО «Стройтрест №1»

СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»

1. Передать фронт работ СУ-67 по этажам и осям до 30.07.2025.
- ✓ 2. Провести процедуру закупки рентгена дверей, окон, вставней (после откорректированных чертежей заказчиком). 105 млн 27, 0425
3. Подписать у технадзора АКТ на скрытые работы по проходкам за потолочного пространства 3-й этаж до 05.08.2025, 7-й – 4-й этаж до 29.08.2025, 2-й – 1-й этаж 08.08.2025.

СУ-67 ОАО «Стройтрест № 1»; Профспецстрой; ВеберСтрой

1. Завершить покраску фасада во внутреннем дворе до 22.08.2025.

2. Завершить покраску спец помещений (венткамеры, серверные) до 31.07.2025.
3. Завершить стяжки по зданию до 30.07.2025. (с баритовой)
4. Поставка вставок по фасаду из фиброцементной плиты 20.08.2025. Завершение работ 20.09.2025.
5. Завершить монтаж отливов, парапетов до 31.07.2025.
6. Приступить к укладке гомогенного покрытия на 3-м этаже с 06.08.2025.
7. Предоставить график по завершению молярных работ по помещениям для дальнейшей расстановки мебели до 01.08.2025.

УВСР ОАО «Стройтрест № 1»

1. Смонтировать фреоновод по коридорам с 1-го по 7-й этаж до 11.08.2025.
2. Передать Ф/Р СУ-19 под закладку коммуникаций до 30.07.2025.
3. Смонтировать наружные блоки кондиционеров на кровле до 30.07.2025.
4. Приступить к монтажу чистовой посуды 3-го этажа с 28.07.2025.
5. Подписать у технадзора АКТ на скрытые работы по проходкам за потолочным пространством и передать генподрядчику до 01.08.2025.

УСР ОАО «Стройтрест № 1»

1. Завершить расключения монтажных щитов до 31.07.2025.
2. Приступить к монтажу светильников по помещениям 3-го этажа.
3. Завершить сборку электрощитов в электрощитовой до 31.07.2025.
4. Приступить к молниезащите на кровле с 23.08.2025.
5. Подписать у технадзора АКТ на скрытые работы по проходкам за потолочным пространством и передать генподрядчику до 01.08.2025.

СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1»

1. Получить все заключения по сетям (теплотрасса: после получения АКТА на ПНР от Энергонадзора)
(линевая канализация: после завершения благоустройства)
канализация + водопровод +

УМ-1 ОАО «Стройтрест № 1»

1. Передать фронт работ под озеленение карт до 10.08.2025.

ЮВПАльянс

1. Выполнить прокладку кабельной линии наружного освещения вдоль зданий по оси 14 до 31.07.2025.

2. Приступить к монтажу осветительных мачт после поставки от 30.07.2025. Завершение работ до 31.08.2025.
3. Разработать и согласовать ППР на врезку кабельных линий до 30.07.2025.

Пандастрой

1. Завершить штукатурные работы по 4,5,6 этажу и передать фронт работ под акт СУ-67 согласно графику до 30.07.2025.
2. Завершить ремонт откосов 5 и 6 этажа согласно графику до 30.07.2025.
3. Смонтировать двери 2-го этажа до 24.07.2025.

Тедол

1. Завершить монтаж лифтов №1,2,3 до 08.08.2025.
2. Получить у заказчика дверные порталы до 06.08.2025.


ООО АкваИнтерКом

1. Приступить к устройству водоподготовки бассейна с 07.07.2025г.
2. Предоставить пошаговый график по гидроизоляции чаши бассейна.

УКС МГИ

1. Передать оборудования (диспетчеризации лифтов) до 31.07.2025.
2. Приступить к ПНР по вентустановкам.
3. Вывезти оборудования ЦСО до 15.08.2025.

Начальник
СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»



А.В.Шостак