

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Генеральный директор**  
**ОАО «Трест 15 Спецстрой»**  
\_\_\_\_\_ С.Ю. Абакумов

**Протокол производственного совещания.**

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и **23.97.02( ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.28.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

**от 27.11.2025**

**г. Минск**

**Присутствовали**

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Михайловский В.В.

Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»  
С.К

Малашицкий

Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Нафранович П.

Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Липский А.Н

Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Ган Г.Ф.

Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Северинец В.И.

Директор ООО «Агростис»

Агунович Р.Н

**Решили:**



## **По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

**ООО «Евротехпром»**

- до 05.12.2025 уложить нижний слой а/б покрытия на площадке котельной
- до 20.12.2025 закрыть монтажный проем
- до 01.02.2026 выйти на пуско-наладочные работы по котельной

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»**

**-Повторно**

- до 04.12.2025 дать ответ на письмо по вопросу устройства основания под тротуар по ул. Проектируемая №2.

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 30.11.2025 смонтировать опоры освещения по тротуару до ул. Проектируемая 5

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно**

- до 04 .12.2025 принять решение по устройству тротуара в р-не заезда с ул .Лангбарда к 2-му кварталу

**По объекту 21.70.3.02 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства**

**ООО «Агростис»**

- до 01.12.2025 закончить все СМР



**УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 30.11.2025г выполнить снос переданных гаражей

-до 05.12.2025 выполнить срезку под дождевую кан-ю (уч-к СУ-72)

**ЧПТУП «ГазБытТехника»**

-до 30.11.2025 выполнить врезки

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно**

-до 15.12.2025 переключить кабели перед гаражами (на уч-ке срезки грунта)

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»**

- до 04.12.2025 выдать проектное решение по переносу ШР на гаражах

**По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».   
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные  
сооружения (Участок1)**

**ООО «Буринжстройсеть» повторно**

-до 05.12.2025 сделать протаскивание 2-х ниток в футляре под пр.Победителей с гидравлическими испытаниями

-до 01.12.2025 вывезти бентонит с КНС-26 б

-до 01.12.2025 вывезти бентонит с «Аквапарка»

-до 22.12.2025 закончить все СМР по дюкеру и камерам 12,13

-до 22.12.2025 вывезти весь бентонит с объекта



**СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 05.12.2025 уложить асфальт на А-100

-до 20.12.2025 демонтировать котлованы на ул Казимировская ,убрать временное ограждение стройплощадки ,восстановить газон

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно**

-до 05.12.2025 проработать вопрос о включении восстановления газона после демонтажа подъездных дорог

**ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно**

-до 15.12.2025 закончить отделочные работы по КНС-1

до 15.12.2025 выйти на готовность к пуско-наладке по КНС-1

-до 04.12.2025 предоставить программу пуско-наладочных работ по каскаду КНС

**УП «Зеленстрой Центр.р-на «**

- до 30.11.2025 выполнить посадки по ул.Проектируемая 4

**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег».**

**Реконструкция мелиоративной системы с  
переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-**

**23**

**ЧПТУП «ГазБытТехника»**

- до 15.12.2025 закончить работы на 2-м участке выноса газа д.700 мм

-до 31.12.2025 выйти на врезки

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 10.12.2025 выполнить переключение сетей электроснабжения и связи



**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».  
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные  
сооружения (Участок1)**

**УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 05.12.2025 закончить работы с обратной засыпкой и передачей под озеленение

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 05.12.2025 засыпать траншею (передать фронт работ СУ-173 под отрывку котлована)

до 05.12.2025 засыпать траншею (передать фронт работ СУ-73 под демонтаж котлована)

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 01.12.2025 начать работы по переключению кабелей связи (уч-к СУ-72)

**СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 11.12.2025 закончить работы на «Очаге»

Протокол вел



Михайловский В.В.

