

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов _____

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и **23.97.02(ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.28.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД, 2-я очередь строительства.

от 11.12.2025

г. Минск

Присутствовали

Главный инженер ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Зайцев С.И.
Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В.
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малащицкий С.К
Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н
Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Северинец В.И.
Директор ООО «Агростис»	Агунович Р.Н

Решили:

По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

ООО «Евротехпром»

- до 05.12.2025 уложить нижний слой а/б покрытия на площадке котельной
- до 20.12.2025 закрыть монтажный проем
- до 01.02.2026 выйти на пуско-наладочные работы по котельной

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»

-Повторно

- до 15.12.2025 дать ответ на письмо по вопросу устройства основания под тротуар по ул. Проектируемая №2.

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

- до 15.12.2025 смонтировать опоры освещения по тротуару вдоль ул. Проектируемая №2

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

- до 15.12.2025 принять решение по устройству тротуара в р-не заезда с ул.Лангбарда к 2-му кварталу

По объекту

21.70.3.02 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства

ООО «Агростис» повторно

- до 15.12.2025 закончить все СМР

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 20.12.2025г выполнить снос переданных гаражей
- до 15.12.2025 выполнить срезку под дождевую кан-ю (уч-к СУ-72)

ЧПТУП «ГазБытТехника» повторно

-до 15.12.2025 выполнить врезки

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

-до 15.12.2025 переключить кабели перед гаражами (на уч-ке срезки грунта)

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»

- до 15.12.2025 выдать проектное решение по переносу ШР на гаражах

**По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1)**

ООО «Буринжстройсеть» повторно

-до 13.12.2025 сделать протаскивание 2-й нитки в футляре под пр.Победителей с гидравлическими испытаниями

-до 15.12.2025 вывезти бентонит с «Аквапарка» и освободить площадку

-до 22.12.2025 закончить все СМР по дюкеру и камерам 12,13

-до 22.12.2025 вывезти весь бентонит с объекта

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 16.12.2025 уложить весь асфальт на А-100

-до 20.12.2025 демонтировать котлованы на ул Казимировская ,убрать временное ограждение стройплощадки ,восстановить газон

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

-до 11.12.2025 проработать вопрос о включении восстановления газона после демонтажа подъездных дорог

ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно

-до 15.12.2025 закончить отделочные работы по КНС-1

до 15.12.2025 выйти на готовность к пуско-наладке по КНС-1

-до 15.12.2025 предоставить программу пуско-наладочных работ по каскаду КНС

**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Реконструкция мелиоративной системы с
переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-
23**

ЧПТУП «ГазБытТехника»

- до 15.12.2025 закончить работы на 2-м участке выноса газа д.700 мм

-до 31.12.2025 выйти на врезки

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

-до 15.12.2025 выполнить переключение сетей электроснабжения и связи

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1)**

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

- до 16.12.2025 засыпать траншею (передать фронт работ СУ-173 под отрывку котлована)

до 16.12.2025 засыпать траншею (передать фронт работ СУ-73 под демонтаж котлована)

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

- до 16.12.2025 закончить работы на «Очаге»

ООО «Агростис»

- до 18.12.2025 вывезти пни с уч-ка СУ-128

-до 18.12.2025 вывезти дрова с Боровлян

Протокол вел



Михайловский В.В.

