

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Генеральный директор**  
**ОАО «Трест 15 Спецстрой»**  
\_\_\_\_\_ С.Ю. Абакумов \_\_\_\_\_

**Протокол производственного совещания.**

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и **23.97.02( ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.28.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

**от 18.12.2025**

**г. Минск**

**Присутствовали**

Главный инженер ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Зайцев С.И.
Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В.
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малащицкий С.К
Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н
Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Северинец В.И.
Директор ООО «Агростис»	Агунович Р.Н

**Решили:**



**По всем объектам СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

**-до 23.12.2025 сделать ориентировочный график переключений кабельных линий**

## **По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

**ООО «Евротехпром»**

**-до 20.12.2025 закрыть монтажный проем**

**- до 01.02.2026 выйти на пуско-наладочные работы по котельной**

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»**

**- до 22.12.2025 передать ПСД по 1-му пусковому комплексу**

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно**

**-до 20 .12.2025 принять решение по устройству тротуара в р-не заезда с ул .Лангбарда к 2-му кварталу**

## **По объекту**

**21.70.3.02 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства**

**СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

**- до 31.12.2025 закончить устройство камер на дождевой канализации с обратной засыпкой**

**-до 22.12.2025 передать фронт работ су-173 по устройству переводов по разделу ЭС-1**



**ООО «Агростис» повторно**

-до 23.12.2025 проверить все ли СМР по таксации выполнены и при необходимости провести вырубку до 29.12.2025

**УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 31.12.2025г выполнить снос переданных гаражей

**ЧПТУП «ГазБытТехника» повторно**

-до 29.12.2025 выполнить врезки

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

**повторно**

-до 31.12.2025 переключить кабели перед гаражами (на уч-ке срезки грунта)

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-**23.12.2025** доложить информацию о планируемой установке опор по улице

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»**

- до 20.12.2025 выдать проектное решение по переносу ШР на гаражах

**По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».  
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные  
сооружения (Участок1)**

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»**

- до 22.12.2025 передать ПСД по 2-му пусковому комплексу

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 20.12.2025 восстановить наружное освещение на А-100



-до 24.12.2025 закончить СМР по разделу ЭН (2-й ПК) и передать исполнительную документацию заказчику и в «Мингорсвет»

**СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 31.12.2025 закончить строительство сетей возле КНС-26а

**ООО «Буринжстройсеть» повторно**

-до 20.12.2025 сделать гидравлические испытания

-до 20.12.2025 вывезти бентонит с «Аквапарка» и освободить площадку

-до 22.12.2025 закончить все СМР по дюкеру и камерам 12,13

-до 22.12.2025 вывезти весь бентонит с объекта

**СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 24.12.2025 восстановить благоустройство на А-100

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно**

-до 22.12.2025 проработать вопрос о включении восстановления газона после демонтажа подъездных дорог

**ОАО «АМИС-ТЕХНО» (Стройсеть)**

-до 19.12.2025 навести порядок на КНС-26а

**ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно**

-до 22.12.2025 закончить отделочные работы по КНС-1

до 22.12.2025 выйти на готовность к пуско-наладке по КНС-1

-до 22.12.2025 предоставить программу пуско-наладочных работ по каскаду КНС

**УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 23.12.2025 убрать городок возле КНС в р-не ул Тимирязева



**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег».  
Реконструкция мелиоративной системы с  
переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-  
23**

**ЧПТУП «ГазБытТехника»**

- до 20.12.2025 закончить работы на 2-м участке выноса газа д.700 мм
- до 31.12.2025 выйти на врезки

**УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 31.12.2025 закончить строительство сетей возле КНС-26а

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». .  
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные  
сооружения (Участок1)**

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно**

- до 22.12.2025 засыпать траншею (передать фронт работ СУ-173 под отрывку котлована)

до 22.12.2025 засыпать траншею (передать фронт работ СУ-73 под демонтаж котлована)

**УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 25.12.2025 закончить работы на ОМА с обратной засыпкой и демонтажем ограждения

Протокол вел



Михайловский В.В.

