

24.02.2026 № 718  
На 18-14/1418 от 20.02.2026

УП «УКС Мингорисполкома»

## О предоставлении фронта работ

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» информирует о том, что отклонения в сроках передачи фронта работ вызваны тем, что подрядные организации УП «УКС Мингорисполкома» на участке у дома №15 по гп объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7 – ЛР2 – проезд Проектируемый № 2 в г. Минске» не выполняют обязательства по ранее предоставленному графику производства работ, что препятствует производству работ по перемещению временных подъездных путей к объектам строительства для обеспечения дальнейшей прокладки инженерных сетей:

- не окончено строительство водопроводной камеры;
- не окончено строительство сетей теплоснабжения на данном участке.

Кроме этого, на участке у дома №9 по гп не выполнен монтаж колодцев инженерных сетей и не произведена обратная засыпка траншей, что препятствует производству работ по строительству вышеуказанного дома.

Приложение 1 содержит фото данных участков.

Начальник управления строительства



А.В. Коврик

Дом 15 по гп



Дом 15 по гп



Дом 15 по гп



Дом 15 по гп



Дом 15 по гп



Дом 9 по гп



Дом 9 по гп

