

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Генеральный директор**  
**ОАО «Трест 15 Спецстрой»**  
\_\_\_\_\_ С.Ю. Абакумов

**Протокол производственного совещания.**

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**, **21.70.27.02** :  
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег».  
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №9в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

от **12.03.2026**

г. Минск

**Присутствовали**

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Михайловский В.В.

Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Малащицкий С.К

Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Нафранович П.

Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Липский А.Н


Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Ган Г.Ф.

Главный инженер СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Шалаев Н.М.

**Решили:**



## **По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**

### **ООО «Евротехпром» повторно**

- до 17.03.2026 провести испытания внутренних газопроводов
- до 20.03.2026 провести испытания внутренних тепловых сетей
- до 20.03.2026 смонтировать молниеотводы
- до 20.03.2026 закончить все СМР ,необходимые для пуско-наладочных работ

### **УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»**

- до 16.03.2026 передать ПСД по химводоподготовке

### **УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно**

- до 16.03.2026 выдать ПСД по 2-му пусковому комплексу

### **СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**


- До 16.03.2026 проложить кабель катодной защиты газа

### **СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 17.03.2026 заключить договор с «Водосбытом»
- до 17.03.2026 доработать «шахматку»
- до 17.03.2026 зарегистрировать исполнительную съемку по газу

### **СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой», ООО «Евротехпром»**

- до 16.03.2026 подготовить исполнительную документацию по электрической части для «Госэнергонадзора»



**По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети  
водоснабжения, водоотведения и инженерные  
сооружения (Участок1)**

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»  
повторно**

-до 19.03.2026 выдать проектное решение на дополнительные работы по  
креплению самотечной х/б канализации у КНС-26а и вводу в КНС-26а с  
учетом объекта «Минскводоканала»

**ООО «Буринжстройсеть» повторно**

-до 16.03.2026 нарастить горловины на камерах перед КНС-26 б

-до 24.03.2026 вывезти бентонит с участка возле КНС -2

-до 20.03.2026 передать СУ-73 исполнительную документацию

**СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 17.03.2026 закончить установку зумпфов с монтажем насосов для  
устройства водопонижения на уч-ке прокладки самотечной х/б канализации  
перед КНС-26 а

-до 20.03.2026 передать котлован по КНС-26б «АМИС-Техно «

-до 20.03.2026 закончить работы по камере 12 на «Аквапарке»

-до 19.03.2026 предоставить график работ по вводу сетей в КНС-26 а



## **СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 17.03.2026 выставить ограждение на уч-ке прокладки самотечной х/б канализации перед КНС-26 а

### **ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно**

до 16.03.2026 выйти на готовность к пуско-наладке по КНС-1

-до 16.03.2026 предоставить программу пуско-наладочных работ по каскаду КНС

### **ОАО «АМИС-ТЕХНО»**

- с 16.03.2026 приступить к отделочным работам на КНС-1

-до 19.03.2026 предоставить актуальный график окончания работ по КНС-26а

- до 23 .03.2026 приступить к благоустройству на КНС-1


**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег».  
Реконструкция мелиоративной системы с  
переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-**

**23**

## **СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 16.03.2026 переключить кабели телефонной связи согласно ПСД

-до 31.03.2026 переключить все оставшиеся кабели телефонной связи



**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».  
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные  
сооружения (Участок1) .3-я очередь**

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно**

-до 19.03.2026 передать согласованную ПСД по выносу кабелей

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 13.03.2026 закончить работы по протаскиванию

-до 31.03.2026 передать два котлована под извлечение балки

**СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 23.03.2026 закончить 1 прокол под « Дроздовской » дорогой

-до 19.03.2026 забить котлован в п.Лесной

**СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 31.03.2026 закончить все СМР на трех камерах

Протокол вел



Михайловский В.В.

