

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №128
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск
e-mail: su128@trest15.by
тэл. факс(017)375-52-87,
р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000
у ААТ «Сбер Банк», БІК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 128
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su128@trest15.by
тел. Факс (017)375-52-87
р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

20.03.2026 № 19/03-284
на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О проектно-монтажном решении
ПОВТОРНО! (ранее 11.03.26 №19/03-241)

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» совместно с ООО «Евротехпром» сообщает, что в ходе выполнения электромонтажных работ по проекту П-75/22-2-АК на объекте 21.70.14.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Котельная и сети теплоснабжения (участок 1). 2 очередь строительства" выявлены следующие вопросы:

1. Локальной сметой №206 не учтены следующие виды работ:
 - заделки концевые сухие для контрольного кабеля (Ц8-158);
 - разводка по устройствам и подключение жил кабелей (Ц8-574).
2. Конструкцией задвижек на дымовых газах экономайзера не предусмотрено крепление приводов YA1-YA3 (15 шт).
3. По письму №19/08-190 от 27.02.2026 не передано в монтаж следующее оборудование:
 - реле перепада давления с монтажным комплектом - П1-PDS1;
 - симисторный регулятор СРМ 250 - П1-SC1;
 - датчик температуры канальный - П1-ТТ1;
 - шкаф управления приточной установкой - П1-ШУ1.
4. По письму №19/03-202 от 02.03.2026 ответ не получен.

В ходе выполнения электромонтажных работ по проекту П-75/22-2-ЭОМ выявлены следующие вопросы:



1. Не отображено место присоединения молниеприемников М6, М7 к контуру заземления (л. 20 п.п. 6 ссылка на комплект «ЭС», 21.70.14.02-ЭС1 – присоединение молниеприемников не отображено).
2. Фактическая длина групповой линии освещения №1А составляет 225 м (спецификацией предусмотрен кабель ВВГнг(А)-LS 4x2,5 – 90 м).
3. Не получена сметная документация по письму 10.03.2026 №19/03-240 ОДО «Энэка».

Просим внести соответствующие изменения в проектную и сметную документацию.

Начальник СУ-128



В.И. Северинец