

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов _____

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.27.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №9в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

от **26.03.2026**

г. Минск

Присутствовали

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Михайловский В.В.

Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Малащицкий С.К

Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Нафранович П.

Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Липский А.Н

Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Ган Г.Ф.

Главный инженер СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Шалаев Н.М.

Решили:

По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

ООО «Евротехпром»

- до 30.03.2026 сдать продувку внутренних газопроводов
- до 30.03.2026 сдать промывку внутренних тепловых сетей
- до 30.03.2026 подготовить письмо на заказчика по нерешенным вопросам и замечаниям к ПСД
- до 30.04.2026 закончить все СМР по АБК

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

- до 30.03.2026 (было 20.03.2026 (16.03.2026)) выдать ПСД по 2-му пусковому комплексу

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 30 .03.2026(было 24.03.2026 (17.03.2026) зарегистрировать исполнительную съемку по газу
- до 30.03.2026(было26.03.2026)зарегистрировать исполнительную съемку по катодной защите газа
- до 02.04.2026 отработать схему промывки сети газопровода
- до 20.04.2026 закончить все СМР по строительству газопровода по объекту с выходом на врезку

**По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети
водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1)**

ООО «Буринжстройсеть» повторно

-до 02.04.2026(было 24.03.2026)(с 21.11.2025!!!)вывезти бентонит с участка
возле КНС -26 б

-до 02.04.2026(было20.03.2026) передать СУ-73 исполнительную
документацию

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 02.04.2026 передать фронт работ под озеленение по ул .Вязынская

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

-до 30.03.2026(было 24.03.2026) приступить к работам на уч-ке прокладки
самотечной х/б канализации перед КНС-26 а

-до 02.04.2026(было 26.03.2026) проложить сеть ЭН по ул .Масюковщина

ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно

- до 01.04.2026 проложить трубы напорной х-б канализации от КНС-26а до колодцев КС-1(2)
- до 02.04.2026(было 23.03.2026 (16.03.2026))предоставить программу пуско-наладочных работ по каскаду
- с 30.03.2026 (было 23.03.2026 (16.03.2026)) приступить к отделочным работам на КНС-1
- до 30.03.2026 (было 23.03.2026) приступить к благоустройству на КНС-1

По объекту 21.70.15 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Реконструкция мелиоративной системы с переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-

23

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 31.03.2026 переключить все оставшиеся кабели телефонной связи

По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) .3-я очередь

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

- до 30.03.2026(было 25.03.2026 (19.03.2026))передать согласованную ПСД по выносу кабелей

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 31.03.2026 передать два котлована под извлечение балки

-до 09.04.2026 реализовать схему ОДД

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 03.04.2026 выполнить озеленение на Ома

-до 05.04.2026(было 26.03.2026(19.03.2026) забить котлован в п.Лесной

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 31.03.2026 закончить все СМР на трех камерах

Протокол вел



Михайловский В.В.

