

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.27.02** :
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №9в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

от 02.04.2026

г. Минск

Присутствовали

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Михайловский В.В.

Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Малащицкий С.К

Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Нафранович П.

Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Липский А.Н

Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Ган Г.Ф.

Главный инженер СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Шалаев Н.М.

Решили:

По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

ООО «Евротехпром»

-до 07.04.2026 (было до 30.03.2026) в полном объеме завершить все необходимые испытания внутренних сетей

- до 30.04.2026 закончить все СМР по АБК

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

- до 04.04.2026(было 30.03.2026 (было 20.03.2026 (16.03.2026)))выдать ПСД по 2-му пусковому комплексу в полном объеме

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 20.04.2026 закончить все СМР по строительству газопровода по объекту с выходом на врезку

По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

ООО «Буринжстройсеть» повторно

-до 09.04.2026(было 02.04.2026(24.03.2026)(с 21.11.2025!!!))вывезти

бентонит с участка возле КНС -26 б

-до 09.04.2026 (было 02.04.2026(20.03.2026)) передать СУ-73 исполнительную документацию

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

-до 06.04.2026(было 30.03.2026(24.03.2026)) приступить к работам на уч-ке прокладки самотечной х/б канализации перед КНС-26 а

-до 02.04.2026(было 26.03.2026) проложить сеть ЭН по ул .Масюковщина

ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно

- до 06.04.2026 откорректировать ПСД в части замены материала труб вводов в КНС напорной х-б канализации

- до 06.04.2026 откорректировать ПСД в части установки колодцев с расходомерами после КНС-26б

-до 06.04.2026(было) 01.04.2026 проложить трубы напорной х-б канализации от КНС-26а до колодцев КС-1(2)

-до 09.04.2026(было 02.04.2026(было 23.03.2026 (16.03.2026))предоставить программу пуско-наладочных работ по каскаду

- до 13.04.2026 завершить к отделочным работам на КНС-1

- до 10.04.2026 (было 30.03.2026 (было 23.03.2026) приступить к благоустройству на КНС-1

**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Реконструкция мелиоративной системы с
переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-**

23

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 15.04.2026 переключить все оставшиеся кабели телефонной связи

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1) .3-я очередь**

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно
-до было 04.03.2026(было 30.03.2026(25.03.2026 (19.03.2026)))передать
согласованную ПСД по выносу кабелей

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 09.04.2026(было 31.03.2026)передать два котлована под извлечение
балки
-до 03.04.2026 демонтировать переключенный газопровод ст.д.80 мм под
забивку котлована в п.Лесной

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 07.04.2026 (было 26.03.2026) забить котлован в п.Лесной

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 09.04.2026(было 31.03.2026)закончить все СМР на трех камерах

Протокол вел



Михайловский В.В.

