

17.04.2026 № 1608
На 18-14/2917 от 07.04.2026

УП «УКС Мингорисполкома»

О графике производства работ

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» информирует о том, что график строительства инженерных сетей по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7 – ЛР2 – проезд Проектируемый № 2 в г. Минске» не в полной мере соответствует срокам ввода объектов в эксплуатацию и содержит неточности:

1. Укладка сетей на участках согласно строк 5, 6, 7: необходимо начать ранее для передачи фронта работ под сети электроснабжения 20кВ;
2. Не учтены недостроенные участки у ж.д. 10(К1: 15-16, К1: 8-10, К2: 11, В1: 16-17) и у ж.д. 18(В1 УГ-5 – т.3). Предлагаем начать выполнение данных участков с 22.04.2026;
3. Необходимо начать производить прокладку сетей связи в более ранние сроки, сразу после прокладки нижележащих сетей для предоставления фронта работ под благоустройство территории.

Начальник управления строительства


А.В. Коврик