

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Генеральный директор**  
**ОАО «Трест 15 Спецстрой»**  
\_\_\_\_\_ С.Ю. Абакумов

**Протокол производственного совещания.**

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.27.02** :  
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 -ул.Проектируемой №9в г.Минске;  
**21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

**14.05.2026**

**г. Минск**

**Присутствовали**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» | Михайловский В.В. |
| Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»      | Малащицкий С.К    |
| Зам. главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» | Нафранович П.Р.   |
| Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»       | Липский А.Н       |
| Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»         | Ган Г.Ф.          |
| Главный инженер СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»       | Шалаев Н.М.       |

**Решили:**

**По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**

**Евротехпром**

- до 15.05.2026 (было 30.04.2026 ) закончить изоляцию трубы
- до 18.05.2026 предъявить изоляцию тепловой инспекции Госэнергонадзора
- до 22.05.2026 (было 15.05.2026) выполнить устройство а/б покрытия

-до 20.05.2026 начать заполнение химводоподготовки

- до 31.05.2026 (было 09.05.2026) завершить все СМР по объекту

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» (Зеленстрой  
Первомайского р-на)**

- до 18.05.2026 закончить устройство газона

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»**

- до 18.05.2026 (было 14.05.2026) выдать сметы на ЭФИ и ПНР

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 15.05.2026 выполнить врезку газа на котельной

-до 20.05.2026 выйти на врезку газа на ул.Некрасова

**По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег».  
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные  
сооружения (Участок1)**

**ООО «Буринжстройсеть» повторно**

-до 15.05.2026 ( 30.04.2026(16.04.2026(было 09.04.2026(02.04.2026(24.03.2026 ))(с  
21.11.2025!!!))))вывезти бентонит с участка возле КНС-26 б

-до 15.05.2025 (было 05.05.2026 (16.04.2026(09.04.2026 (02.04.2026(20.03.2026)))) )

передать СУ-73 исполнительную документацию

**ОАО «АМИС-ТЕХНО»**

-до 21.05.2026( 15.05.2026 (было 05.05.2026 ( 30.04.2026 )) согласовать с  
«Минскводоканалом» программу пуско-наладочных работ по каскаду КНС

- до 22.05.2026 (было 09.05.2026 (было 01.05.2026) завершить работы по благоустройству на КНС-1

-до 25.05.2026 ( было 15.05.2026 (было 09.05.2026 )установить ограждение площадки КНС-1

-до 21.05.2026 откорректировать ПСД в части ограждения КНС-1 и КНС-266

#### **УП «Минскинжпроект»**

- до 19.05.2026 откорректировать ПСД части прокладки самотечной х/б канализации перед КНС-266

**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Реконструкция мелиоративной системы с *переустройством* русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-**

**УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) .3-я очередь**

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 18 .05.2026 предоставить график производства работ по п.Сонечному

-до 19.05.2026 передать фронт работ под устройство газона на Куропатах

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 20.05.2026 переключить кабели ТК ,учтенные В псд

### **СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 19.05.2026 начать забивку балки на 3-х котлованах под микротоннелирование

### **УП «УКС Мингорисполкома»**

-до 22.05.2026 принять решение по ПСД на переподключение абонентов на строящийся гравитационный водовод

### **УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 15.06.2026 завершить СМР по ЛР-1

Протокол вел



Михайловский В.В.