

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник СУ-72  
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»  
И.Н. Перуновский

## ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».  
Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в  
г. Минск. 2-я очередь строительства»

от 02 июня 2026 г.

Присутствовали:

от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» - инженер ОТН Лукин В. В., инженер ОТН  
Квяткевич А. А.;

от Подрядчиков

ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. генерального директора – гл. инженер Зайцев С.И.  
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Бичевский А. А., начальник участка  
Струмила А.Р.;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Нафранович П.Р., нач. уч. Здрок  
И. П.;

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В. В.;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Шалаев Н. М. зам. начальника  
Северинец В. И.;

СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Липский А. Н.;

ЧПУП «Тангра-Строй» – директор Траулько Д. Ф.;

ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРМОНТАЖ» – инженер Кашеев В. В.;

КУП «СМЭП Мингорисполкома» – зам. гл. инженера Баранов А. Н.

## РЕШИЛИ:

### КУП «УКС Мингорисполкома»:

1. повторно до 09.06.2026 г. (01.06.2026 г.) предоставить ПСД, в части корректировки газопровода вдоль Долгиновского тракта;
2. повторно до 09.06.2026 г. (01.06.2026 г.) предоставить ПСД, в части корректировки временного технического водопровода между Долгиновским трактом и ул. Нововиленской;
3. повторно до 09.06.2026 г. (01.06.2026 г.) предоставить ПСД по обратной засыпке инженерных сетей местным песчаным грунтом;
4. повторно до 09.06.2026 г. (01.06.2026 г.) предоставить ПСД на устройство и обслуживание отвала грунта.

### ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРМОНТАЖ»:

1. повторно до 15.06.2026 г. (18.05.2026 г., 25.05.2026 г.) снять растительный грунт и передать фронт работ под устройство вертикальной планировки по объекту «Проектируемая №1, 1 очередь»;
2. повторно с 08.06.2026 г. (18.05.2026, 25.05.2026, 28.05.2026 г.) приступить к прокладке переводов под инженерные сети по ул. Проектируемая №1, 1-я очередь.

**УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. повторно до 09.06.2026 г. (01.06.2026 г.) усилить работы по строительству инженерных сетей и благоустройству в районе Долгиновского тракта;

**СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. повторно до 09.06.2026 г. (01.06.2026 г.) завершить работы по таксации на объекте;

**СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. после снятия растительного грунта и передачи фронта работ приступить к вертикальной планировке по объекту «Проектируемая №1, 1 очередь»;
2. до 20.06.2026 г. передать фронт работ СУ-173 под устройство верхнего слоя основания из а/б смеси, ПК9 – ПК24.

**ЧПУП «Тангра-Строй»:**

1. до 15.06.2026 г. завершить СМР по ПНС;

Протокол вел:

Заместитель начальника

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

\_\_\_\_\_ П. Р. Нафранович

