



Закрытое акцыянернае абшчства «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBYY2X
e-mail: info@pmk-55.by (прыёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерія) Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09
УНП 691396416 ОКПО 300073996000
Дырэктар Черменская Крыстына Ніколаевна, дзействующая на аснове Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBYY2X
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 727 от 12.06.2026г.

**Первому заместителю
директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.**

Уважаемый Игорь Иванович!

ЗАО «ПМК-55» рассмотрело Ваше письмо от 10.06.2026г № 18-26/5341т «Об отсутствии должной организации при выполнении строительно-монтажных работ» по объекту **«Микрорайон Лошица–8.2». Детское дошкольное учреждение №11 по генплану».**

Да, действительно в настоящее время имеется отставание от графика производства работ в сумме 1 717 202,28 руб. Однако причина, указанная в письме «отсутствие должной организации» не соответствует действительности. Фактической причиной отставания от графика является не соответствие грунтов основания под подошвой фундамента здания, что подтверждается записями проектной организацией в журнале авторского надзора, а также выданной откорректированной проектной документацией по замене грунтов основания, его уплотнения и выполнения дополнительных испытаний грунтов штампами.

После реализации дополнительных решений по замещению грунтов объем работ увеличился и далее будет только возрастать.

Просим Вас как заказчика строительства изыскать возможность в июле 2026г дополнительного финансирования по объекту, так как сумма на текущий момент, предусмотренная на 2026 год, составляет 6 780 000,00 руб. Во избежание

срывов срока ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2026 г составляет 9 554 468 ,98 руб.

С уважением,
Директор



К.Н. Черменская

Бартось А.Г.
37529 1559233