

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника
УМ - 70 ОАО «Трест № 15
«Спецстрой»

Г.Ф. Ган
« _____ » _____ 2024 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 5 до ул. Проектируемой № 1. 2-ая очередь – строительство улицы», «Жилая застройка микрорайона «Лошица-5» в г. Минске. 1-я очередь – снос существующих зданий и сооружений квартала 5.1»

от 01.10.2024 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС МГИ»

От СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УП «СМЭП МГИ»

- Шабан Д.А.

- Липский А.Н.

- Ган Г.Ф.,

Илито В.С., Лесота М.В.

- Моховиков И.П.

Решили:

Ул. Чижевских – строительство улицы	
УП «УКС МГИ»	- внести изменения в ПСД по вопросу запитки контролера на светофорные объекты ул. Чижевских – ул. Проектируемая № 5 и ул. Проектируемая № 6 - выдать задание на разработку временной схемы ОУД на пересечении ул. Чижевских и ул. Проектируемой № 6 с учетом тупикового движения Срок – 10.10.2024 г.
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- передать УП «СМЭП МГИ» фронт работ по устройству дорожной разметки Срок – 14.10.2024 г. - еженедельно предоставлять шахматку по ходу сдачи объекта Срок – постоянно - предоставить фронт работ УП «Зеленстрой Заводского района» под озеленение и посадки кустов и деревьев Срок – 09.10.2024 г. - передать оборудование УП «СМЭП МГИ» Срок – 09.10.2024 г.
СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- передать фронт работ под строительство водопровода Срок – 09.10.2024 г. - построить телефонную канализацию и переключить абоненты Срок – 09.10.2024 г. - усилить работы по освещению - передать фронт работ УП «СМЭП МГИ» под устройство ОРУД Срок – 03.10.2024 г.
УП «СМЭП МГИ»	- приступить к выполнению дорожной разметки Срок – с 14.10.2024 г.

	- усилить работы по установке знаков на светофорных объектах Срок – 10.10. 2024 г.
Микрорайон Лошица 5.1	
УП «УКС МГИ»	- предоставить место для вывоза грунта заряженным борщевиком Срок – 03.10.2024 г. - внести изменения в ПСД в части увеличения объемов работ, корректировки стоимости отходов на использование - принять исчерпывающие меры по передаче фронта работ под снос
УП «Зеленстрой Ленинского района»	- вывести порубочные остатки, корчи Срок – 03.10.2024 г.
Продление ул. Чижевских	
УП «УКС МГИ»	- передать ПСД в полном объеме для производства работ
Ул. Проектируемая № 2	
УП «Зеленстрой Ленинского района»	- завершить работу по устройству газона и посадке зеленых насаждений Срок – 21.10.2024 г. - до 22.10.2024 г. передать исполнительную документацию Заказчику

Протокол вел:



В.С. Плюто