

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника
УМ-70 ОАО «Трест № 15
«Спецстрой»

Г.Ф. Гап
« _____ » _____ 2024 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 5 до ул. Проектируемой № 1. 2-ая очередь – строительство улицы», «Жилая застройка микрорайона «Лошица-5» в г. Минске. 1-я очередь – снос существующих зданий и сооружений квартала 5.1»

от 08.10.2024 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС МГИ»

От СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УП «СМЭП МГИ»

От УП «Зеленстрой Заводского района»


- Мирголовский С.П.,
Шабан Д.А., Кагуро И.В.
- Липский А.П.
- Бобрик Р.Б., Гап Г.Ф.,
Плюто В.С., Лесота М.В.
- Моховиков И.П.
- Юрина Г.П.

Решили:

Ул. Чижевских – строительство улицы	
УП «УКС МГИ»	<ul style="list-style-type: none">- урегулировать вопрос по устранению замечаний оборудования (радаров) для УП «СМЭП МГИ» согласно письму от 30.09.2024 г. Срок - 14.10.2024 г.- внести изменения в ПСД по вопросу заявки контролера на светофорные объекты ул. Чижевских – ул. Проектируемая № 5 и ул. Проектируемая № 6- выдать задание на разработку временной схемы ОДЦ на пересечении ул. Чижевских и ул. Проектируемой № 6 с учетом тупикового движенияСрок – 14.10.2024 г.
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	<ul style="list-style-type: none">- передать УП «СМЭП МГИ» фронт работ по устройству дорожной разметкиСрок – 15.10.2024 г.- еженедельно предоставлять шахматку по ходу сдачи объектаСрок – постоянно- предоставить фронт работ УП «Зеленстрой Заводского района» под озеленение и посадки кустов и деревьевСрок – 14.10.2024 г.- передать оборудование (радары) УП «СМЭП МГИ»Срок – 17.10.2024 г.
СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	<ul style="list-style-type: none">- построить телефонную канализацию и переключить абонентыСрок – 14.10.2024 г.- усилить работы по освещению (установка кронштейнов и светильников)

УП «СМЭП МГИ»	- приступить к выполнению дорожной разметки Срок – с 16.10.2024 г. - усилить работы по установке знаков на светофорных объектах
Микрорайон Лошица 5.1	
УП «УКС МГИ»	- предоставить место для вывоза грунта заряженным борщевиком Срок – 14.10.2024 г. - внести изменения в ПСД в части увеличения объемов работ, корректировки стоимости отходов на использование - принять исчерпывающие меры по передаче фронта работ под снос
УП «Зеленстрой Ленинского района»	- вывести порубочные остатки, корчи Срок – 15.10.2024 г.
Продление ул. Чижевских	
УП «УКС МГИ»	- передать ПСД в полном объеме для производства работ
Ул. Проектируемая № 2	
УП «Зеленстрой Ленинского района»	- завершить работу по устройству газона и посадке зеленых насаждений Срок – 21.10.2024 г. - до 22.10.2024 г. передать исполнительную документацию Заказчику

Протокол вел:



В.С. Плото