


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника
УМ-70 ОАО «Трест № 15
«Спецстрой»

Г.Ф. Ган
«» 2024 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 5 до ул. Проектируемой № 1. 2-ая очередь – строительство улицы», «Жилая застройка микрорайона «Лошица-5» в г. Минске. 1-я очередь – снос существующих зданий и сооружений квартала 5.1»

от 15.10.2024 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС МГИ»

От СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УП «СМЭП МГИ»

От УП «Зеленстрой Заводского района»

- Шабан Д.А.

- Елизаров Д.П., Липский А.П.

- Бобрик Р.Б., Ган Г.Ф, Ракин И.Б.

Плюто В.С., Лесота М.В.

- Моховиков И.П.


- Юрина Г.П.

Решили:

Ул. Чижевских – строительство улицы	
УП «УКС МГИ»	<ul style="list-style-type: none">- урегулировать вопрос по устранению замечаний оборудования (радаров) для УП «СМЭП МГИ» согласно письму от 30.09.2024 г. Срок - 22.10.2024 г.- внести изменения в ПСД по вопросу запитки контролера на светофорные объекты ул.Чижевских – ул. Проектируемая № 5 и ул. Проектируемая № 6- выдать проектное решение временной схемы ОДД на пересечении ул. Чижевских и ул. Проектируемой № 6 с учетом туикового движения Срок – 17.10.2024 г.
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	<ul style="list-style-type: none">- передать УП «СМЭП МГИ» фронт работ по устройству дорожной разметки Срок – 23.10.2024 г. <ul style="list-style-type: none">- еженедельно предоставлять шахматку по ходу сдачи объекта Срок – постоянно <ul style="list-style-type: none">- предоставить фронт работ УП «Зеленстрой Заводского района» под озеленение и посадки кустов и деревьев Срок – 18.10.2024 г. <ul style="list-style-type: none">- передать оборудование (радары) УП «СМЭП МГИ» Срок – 23.10.2024 г. <ul style="list-style-type: none">- после получения закладных приступить к устройству фундаментов под контролеры
СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	<ul style="list-style-type: none">- построить телефонную канализацию и переключить абоненты Срок – 25.10.2024 г. <ul style="list-style-type: none">- усилить работы по освещению (установка кронштейнов и светильников)

УП «СМЭП МГИ»	- приступить к выполнению дорожной разметки Срок – с 23.10.2024 г. - усилить работы по установке знаков на светофорных объектах - передать УМ-70 закладные для устройство фундаментов под контроллеры Срок – 21.10.2024 г.
УП «Зеленстрой Заводского района»	- закончить работы по устройству газонов Срок – 21.10.2024 г. - приступить к посадке зеленых насаждений Срок – с 15.10.2024 г. - совместно с заказчиком отработать вопрос по замене посадочного материала Срок – 21.10.2024 г.
Микрорайон Лошица 5.1	
УП «УКС МГИ	- предоставить место для вывоза грунта заряженного борцевиком Срок – 22.10.2024 г. - внести изменения в ПСД в части увеличения объемов работ, корректировки стоимости отходов на использование - принять исчерпывающие меры по передаче фронта работ под снос
УП «Зеленстрой Ленинского района»	- вывести порубочные остатки, корчи Срок – 22.10.2024 г.
Продление ул. Чижевских	
УП «УКС МГИ»	- передать ПСД в полном объеме для производства работ
СУ-173 ОАО «Грест № 15 «Спецстрой»	- опустить переводы 10кВ и телефонной канализации в проектное положение на перекрестке ул. Чижевских и ул. Проектируемая № 1 Срок – 22.10.2024 г.
Ул. Проектируемая № 2	
УП «Зеленстрой Ленинского района»	- завершить работу по устройству газона и посадке зеленых насаждений Срок – 21.10.2024 г. - до 22.10.2024 г. передать исполнительную документацию Заказчику

Протокол вел:



И.Б. Ракин