

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УМ -70 ОАО

«Трест № 15 «Спецстрой»

Р.Б. Бобрик

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

### ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 5 до ул. Проектируемой № 1. 2-ая очередь – строительство улицы», «Жилая застройка микрорайона «Лошица-5» в г. Минске. 1-я очередь – снос существующих зданий и сооружений квартала 5.1»

от 22.10.2024 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС МГИ»

- Мирголовский С.Н., Шабан Д.А.

От СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

- Бобрик Р.Б., Ракин И.Б.

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УП «СМЭП МГИ»

- Юрина Г.Н.

От УП «Зеленстрой Заводского района»

- Мороз М.Н.

От УП «Зеленстрой Ленинского района»

Решили:

<b>Ул. Чижевских – строительство улицы</b>	
УП «УКС МГИ»	- урегулировать вопрос по устранению замечаний оборудования (радаров) для УП «СМЭП МГИ» согласно письму от 30.09.2024 г. Срок - 29.10.2024 г. - внести изменения в ПСД по вопросу запитки контролера на светофорные объекты ул.Чижевских – ул. Проектируемая № 5 и ул. Проектируемая № 6
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- передать УП «СМЭП МГИ» фронт работ по устройству дорожной разметки Срок – 28.10.2024 г. - еженедельно предоставлять шахматку по ходу сдачи объекта Срок – постоянно - передать оборудование (радары) УП «СМЭП МГИ» Срок – 31.10.2024 г. - после получения закладных приступить к устройству фундаментов под контролеры
СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- построить телефонную канализацию и переключить абоненты Срок – 11.11.2024 г. - Смонтировать табло Срок – 31.10.2024 г.
УП «СМЭП МГИ»	- приступить к выполнению дорожной разметки Срок – с 28.10.2024 г. - усилить работы по установке знаков на светофорных объектах
УП «Зеленстрой Заводского района»	- закончить работы по устройству газонов Срок – 23.10.2024 г.

Іпротокол вері:

И.Б. Ракин

	- прыступіць к посадкае зеленых насаждзеньі Срок – с 15.10.2024 г.
<b>Мікрараён Лошца 5.1</b>	
УП «УКС МПІ	- прэўставаць месце для вывоза грунта зарыжэнаго боршэвіком Срок – 29.10.2024 г. - вьнесці зьмэненія в ПСД в часті зьвэлічэнія аб'ёмов работ, каррэктывокі сгомысці отходов на іспользаваніе - прыняць ісчэрпываюціе мэры по перадаче фронта работ поі снос УП «Зеленстрой Ленінскаго раёна» Срок – 29.10.2024 г. - вьвэсці порубочныя астаткі, корчы
<b>Продление ул. Чижевских</b>	
УП «УКС МПІ»	- перадаць ПСД в полном об'еме для производства работ
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Стенстрой»	- поіготовіть основаніе поі укладку бетона Срок – 18.11.2024 г.
<b>Ул. Проектируемая № 2</b>	
УП «Зеленстрой Ленінскаго раёна»	- завэршыць работу по устройству газона и посадке зеленых насаждзеньі Срок – 31.10.2024 г. - до 31.10.2024 г. перадаць ісполнітэльную документацію Заказчыку