



Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
И.А. Насертдинову

УМиСР государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» по получению справок и заключений по вводу объектов в эксплуатацию сообщает:

- «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Ул. Проектируемая №5 от ул. Проектируемой №9 до ул. Проектируемой №7» согласно приложенной информации;
- «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Ул. Проектируемая №9 от ул. Проектируемой №4 до ул. Проектируемой №6» согласно приложенной информации;
- Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Ул.Проектируемая №6 от ул.Проектируемой №9 до ул.Проектируемой №7 – получение справки о выполнении техусловий РУП «Белтелеком» - планируется 01.11.2024г.

Приложение:

- информация по получению в 1 экз. на 2л.

Заместитель начальника
-главный инженер УМиСР

В.Н.Марковец

19/1 Карачун 235-97-75
30.10.2024г.

Отчет по состоянию на **30.10.2024г.**

График получения справок и заключений по вводу в эксплуатацию объекта
 ««Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег"». Ул. Проектируемая №9 от ул. Проектируемой №4 до ул. Проектируемой №6»»

№	Наименование организации	Примечание	Ответственный исполнитель	Дата отправления письма на рассмотрение <u>план/факт</u>	Причины	Фактически получена справка (ФАКТ) - дата	Примечание
СПРАВКИ							
1	УП «Минскводоканал»		Заказчик			получена	
2	ГПО «Горремавтодор»		Заказчик			получена	
3	РУП «Белтелеком»		Заказчик				
4	Мингорсвет		Некст электро			получена	
5	Зеленстрой Центрального района					получена	
Заключения							
6	РОЧС Центрального района		Заказчик			получена	
7	ЦГиЭ Центрального района		Заказчик				
8	Экология		Заказчик				по плану 12.11.2024г. (после выполнения работ по компенсационным посадкам до 06.11.2024г.)
9	Энергонадзор		Заказчик				исполнительная документация, утверждённая УП «Мингорсвет» передана Заказчику в полном объеме после реализации схем ОДД в соответствии с изменениями ПСД, планируется до 05.11.2024
10	УГАИ МВД		Заказчик				после получения всех заключений
11	Госстройнадзор		Заказчик				

Гарантийный паспорт –
АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ -

Начальник Про УМиСР

Е.С. Карачун



Отчет по состоянию на **30.10.2024г.**

График получения справок и заключений по вводу в эксплуатацию объекта

««Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Ул. Проектируемая №5 от ул. Проектируемой №9 до ул. Проектируемой №7»»

№	Наименование организации	Примечание	Ответственный исполнитель	Дата отправления письма на рассмотрение <u>план/факт</u>	Причины	Фактически получена справка (ФАКТ) - дата	Примечание
СПРАВКИ							
1	УП «Минскводоканал»		Заказчик			получена	
2	ГПО «Горремавтодор»		Заказчик			получена	
3	РУП «Белтелеком»		Заказчик			получена	
4	Мингорсвет		Некст электро			получена	
5	Зеленстрой Центрального района					получена	
Заключения							
6	РОЧС Центрального района		Заказчик			получена	
7	ЦГиЭ Центрального района		Заказчик			получено	
8	Экология		Заказчик			получено	
9	Энергонадзор		Заказчик				исполнительная документация, утверждённая УП «Мингорсвет» передана Заказчику в полном объеме
10	УГАИ МВД		Заказчик				после реализации схем ОДД в соответствии с изменениями ПСД, планируется до 05.11.2024
11	Госстройнадзор		Заказчик				после получения всех заключений
Гарантийный паспорт							
АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ -							

Начальник ПрО УМиСР

Е.С. Карачун



МІНСКІ ГАРДСКІ
 ВЫКАВАЎЧЫ КАМІТЭТ
 КАМУНАЛЬНА-УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
 «УПРАВЛЕННЕ КАПІТАЛЬНАГА
 БУДАЎНІЦТВА МІНГОРІСПОЛКОМА»
 (УП "УКС Мінгорісполкома")
 ул. Советская, 17, 220030, г. Минск
 тэл.: (017) 200 70 93, факс: 328 58 30
 р/р 3012000032877 у філіяле №510
 ААТ "АСБ Беларусбанк" г. Мінска, код 603



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
 КОММУНАЛЬНО-УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
 «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
 СТРОИТЕЛЬСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»
 (УП "УКС Мингорисполкома")
 ул. Советская, 17, 220030, г. Минск
 тел.: (017) 200 70 93, факс: 328 58 30
 р/с 3012000032877 в филиале №510
 ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Минск, код 603

Handwritten notes in blue ink:
 Матэрыялы па апраўданні
 на ўвод аб'ектаў
 па апраўданні
 ад 23.09.2024 № 18-14/7622г

23.09.2024 № 18-14/7622г
 На № _____ ад _____

ГП «УДМС и Б Мингорисполкома»
 «УМ и СР» ГП «УДМС и Б
 Мингорисполкома»

В связи с вводом объектов:

- «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Ул. Проектируемая №5 от ул. Проектируемой №9 до ул. Проектируемой №7 в г. Минске;
- «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Ул. Проектируемая №6 от ул. Проектируемой №9 до ул. Проектируемой №7 в г. Минске;
- «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Ул. Проектируемая №9 от ул. Проектируемой №4 до ул. Проектируемой №6 в г. Минске.

ПОВТОРНО!!! Вам необходимо увеличить количество людей на объектах, завершить работы по инженерным сетям, благоустройству, оформить производственно-техническую документацию, включая итоговые исполнительные съемки, передать ее в установленном порядке эксплуатационным организациям.

По состоянию на 23.09.2024 г. сбор заключений и справок ведется низкими темпами, а также отсутствуют ответы на письма №18-14/6874т от 23.08.2024 г.; 18-14/6970 т от 19.08.2024г.

На основании вышеизложенного просим устранить замечания, о чем информировать и предъявить заказчику в противном случае ответственность за срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию будет возложена на виновную сторону.

Заместитель директора

Handwritten signature of I.A. Nasertdinov

И.А. Насертдинов