

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УМ -70 ОАО
«Трест № 15 «Спецстрой»
Р.Б. Бобрик

« » 2024 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 5 до ул. Проектируемой № 1. 2-ая очередь – строительство улицы», «Жилая застройка микрорайона «Лошица-5» в г. Минске. 1-я очередь – снос существующих зданий и сооружений квартала 5.1»

от 29.10.2024 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС МГИ»

От ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УП «СМЭП МГИ»

От УП «Зеленстрой Заводского района»

- Мирголовский С.Н.

- Зайцев С.И.

- Елизаров Д.П.

- Бобрик Р.Б., Ракин И.Б.

- Моховиков И.П.


- Юрина Г.Н.

Решили:

Ул. Чижевских – строительство улицы	
УП «УКС МГИ»	- урегулировать вопрос по устранению замечаний оборудования (радаров) для УП «СМЭП МГИ» согласно письму от 30.09.2024 г. Срок - 05.11.2024 г. - внести изменения в ПСД по вопросу запитки контролера на светофорные объекты ул. Чижевских – ул. Проектируемая № 5 и ул. Проектируемая № 6
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- передать УП «СМЭП МГИ» фронт работ по устройству дорожной разметки Срок – 31.10.2024 г. - еженедельно предоставлять шахматку по ходу сдачи объекта Срок – постоянно - передать оборудование (радары) УП «СМЭП МГИ» Срок – 11.11.2024 г. - после получения закладных приступить к устройству фундаментов под контролеры
СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- построить телефонную канализацию и переключить абоненты Срок – 11.11.2024 г. - заключить договор с ГП «Минсктранс» на монтаж информационных табло Срок – 11.11.2024 г.
УП «СМЭП МГИ»	- приступить к выполнению дорожной разметки Срок – с 31.10.2024 г. - усилить работы по установке знаков на светофорных объектах - выполнить монтаж контролеров после готовности фундаментов
УП «Зеленстрой Заводского района»	- закончить работы по устройству газонов Срок – 31.10.2024 г. - приступить к посадке зеленых насаждений

	Срок – с 11.11.2024 г.
Микрорайон Лошица 5.1	
УП «УКС МГИ»	- предоставить место для вывоза грунта заряженного борщевиком Срок – 11.11.2024 г. - внести изменения в ПСД в части увеличения объемов работ, корректировки стоимости отходов на использование - принять исчерпывающие меры по передаче фронта работ под спос
УП «Зеленстрой Ленинского района»	- вывести порубочные остатки, корчи Срок – 31.10.2024 г.
Продление ул. Чижевских	
УП «УКС МГИ»	- передать ПСД в полном объеме для производства работ
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- подготовить основание под укладку бетона Срок – 18.11.2024 г.
Ул. Проектируемая № 2	
УП «Зеленстрой Ленинского района»	- завершить работу по устройству газона и посадке зеленых насаждений Срок – 31.10.2024 г. - до 31.10.2024 г. передать исполнительную документацию Заказчику

Протокол вел:



И.Б. Ракин