

Дзяржаўнае вытворчае  
аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №35»

Філіял  
Упраўленне  
спецыялізаваных работ

вул. Я.Коласа, 38, г. Мінск, 220013  
тэл. / Факс (+ 375-17) 234-13-51  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/р ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Рэгіянальная  
дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,  
пр-кт Машэрава, 80, код ВПСВВУ2Х,  
УНП 102383121

Государственное производственное  
объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №35»

Филиал  
Управление  
специализированных работ

ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013  
тел./ факс (+375-17) 234-13-51  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Региональ-  
ная дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г.  
Минск, пр-кт Машерова, 80, код ВПСВВУ2Х,  
УНП 102383121

Исх №896 от 04.11.2024г

✓ Директору филиала СУ-199  
ОАО «Стройтрест №35»  
Борейко В.А.

КОПИЯ:  
✓ КУП «УКС Мингорисполкома»

### Вопросы по ПСД

Филиал «Управления специализированных работ» ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту «Застройка микрорайона «Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану» на сегодняшний день не решены следующие вопросы по проектно-сметной документации:

1. В проекте №131\2508-20-3-Э.СО лист№2 Изм.№5 был предусмотрен дополнительный Щит силовой распределительный в количестве 1 шт., не учтенный в смете, просим добавить в смету;
2. В проекте №131\2508-20-3-Э.СО лист№3 Изм.№5 был предусмотрен дополнительный провод АПВ-1 сечением 70мм<sup>2</sup> в количестве 20м., не учтенный в смете, просим добавить в смету;
3. В проекте №131\2508-20-3-Э.СО лист№3 Изм.№5 был предусмотрен дополнительный провод АПВ-1 сечением 95мм<sup>2</sup> в количестве 30м., не учтенный в смете, просим добавить в смету;
4. В проекте №131\2508-20-3-Э.СО лист№3 Изм.№5 был предусмотрен дополнительный провод АПВ-1 сечением 120мм<sup>2</sup> в количестве 70м., не учтенный в смете, просим добавить в смету;
5. Сети связи; при выполнении работ согласно проекта №131\2508-20-3-СС2, было выявлено что не хватает кабеля ВОК-1 1100 метров.
6. Сети связи; при выполнении работ согласно проекта №131\2508-20-3-СС2, было выявлено что не хватает трубы ПНД д.25мм. 1070 метров.

Исходя из этого в проектно-сметную документацию просим внести соответствующую корректировку и передать их в ОАО «Стройтрест №35».

Зам.Директора  
Ф-л УСР «Стройтрест №35»

Бык А.И.