

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Начальника УМ -70 ОАО
«Трест № 15 «Спецстрой»
Г.Ф. Ган
«12» ноября 2024 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 5 до ул. Проектируемой № 1. 2-ая очередь – строительство улицы», «Жилая застройка микрорайона «Лошица-5» в г. Минске. 1-я очередь – снос существующих зданий и сооружений квартала 5.1»

от 12.12.2024 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС МГИ»

От ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УП «СМЭП МГИ»

От УП «Зеленстрой Заводского района»

- Мирголовский С.Н., Шабан Д.А.

- Зайцев С.И.

- Липский А.Н.

- Бобрик Р.Б., Ган Г.Ф.,

Ракин И.Б., Плото В.С.

- Моховиков И.П.

- Юрина Г.Н.

Решили:

Ул. Чижевских – строительство улицы	
УП «УКС МГИ	- урегулировать вопрос по устранению замечаний оборудования (радаров) для УП «СМЭП МГИ» согласно письму от 30.09.2024 г. Срок - 15.11.2024 г. - внести изменения в ПСД по вопросу защиты контролера на светофорные объекты ул. Чижевских – ул. Проектируемая № 5 и ул. Проектируемая № 6 Срок - 14.11.2024 г.
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- Направить письмо на заказчика о переносе работ нанесения разметки холодным пластиком на благоприятный период Срок – 14.11.2024 г. - Зарегистрировать исполнительные съемки по инженерным сетям и передать подрядчикам Срок – 27.11.2024 г. - Ежедневно предоставлять шахматку по ходу сдачи объекта Срок – постоянно - Передать оборудование (радары) УП «СМЭП МГИ» Срок – 19.11.2024 г. - Выполнить устройство фундамента под контролер ул. Чижевских-Пр. №5 Срок – 19.11.2024 г. - Выполнить врезку хоз-питьевого водопровода Срок – 25.11.2024 г.
СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- построить телефонную канализацию и переключить абоненты Срок – 15.11.2024 г.

	- заключить договор с ГП «Минсктранс» на монтаж информационных табло Срок – 19.11.2024 г. - Предъявить горение построенного наружного освещения Срок – 17.11.2024 г.
УП «СМЭП МГИ»	- Завершить строительно-монтажные работы в полном объеме Срок – с 25.11.2024 г. - усилить работы по установке знаков на светофорных объектах - выполнить монтаж контроллеров после готовности фундаментов
УП «Зеленстрой Заводского района»	- закончить работы по устройству газонов Срок – 25.11.2024 г. - закончить работы по посадке зеленых насаждений Срок – с 25.11.2024 г.
УМ-70, СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» УП «СМЭП МГИ»	- Завершить в полном объеме строительно-монтажные работы по устройству временной линии электроснабжения информационных табло и контроллеров Срок – с 25.11.2024 г.
Микрорайон Лошица 5.1	
УП «УКС МГИ»	- предоставить место для вывоза грунта заряженного борщевиком Срок – 19.11.2024 г. - внести изменения в ПСД в части увеличения объемов работ, корректировки стоимости отходов на использование - принять исчерпывающие меры по передаче фронта работ под снос
УП «Зеленстрой Ленинского района»	- вывести порубочные остатки, корчи Срок – 15.11.2024 г.
Продление ул. Чижевских	
УП «УКС МГИ»	- передать ПСД в полном объеме для производства работ
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- подготовить основание под укладку бетона Срок – 18.11.2024 г.
Ул. Проектируемая № 2	
УП «Зеленстрой Ленинского района»	- до 15.11.2024 г. передать исполнительную документацию Заказчику

Протокол вел:



И.Б. Ракин