


УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Первомайского
района г. Минска

В.А.Передня

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу строительства объекта «Дошкольное учреждение
образования в пос. Восточный г.Минска»

14.11.2024

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Передня В.А. – глава администрации Первомайского района
г. Минска;

Митрошкина В.А. – начальник управления по архитектуре и
строительству администрации Первомайского района г. Минска;

Малевич А.А. – ведущий инженер ГП «УКС Мингорисполкома»;

Похолок А.М. – заместитель начальника отдела по строительству особо
важных объектов ГП «УКС Мингорисполкома»;

Хавров А.Л. – главный инженер ЗАО «ПМК – 55»;

Кабак И.А. – ответственный производитель работ ЗАО «ПМК – 55».

РЕШИЛИ:

1. ЗАО «ПМК – 55» завершить прокладку инженерных сетей и закрыть
раскопки на объекте;

Срок: 22.11.2024

2. ЗАО «ПМК – 55» совместно с ГП «УКС Мингорисполкома»
предоставить график производства работ по объекту со сроком ввода его в
эксплуатацию в декабре 2024 года, подписанный директором организации-
заказчика, с указанием ежемесячных объемов выполнения и финансирования
работ, а также количества рабочих.

Срок: 18.11.2024.

Протокол велa



В.А.Митрошкина