

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЭСТ № 35»

Вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Тэл./факс (017) 331 41 89, e-mail: trest35@tut.by
р/р ВУ31ВПСВ30121026830229330000, код ВПСВВУ2Х
ААТ «Сбер Банк»
УНП 100289278 АКПА 01279346



Государственное производственное
объединение «Минскстрой»

Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Ул. Я. Коласа, 38, г. Минск, 220013
Тел./факс (017) 331 41 89, e-mail: trest35@tut.by
р/с ВУ31ВПСВ30121026830229330000, код ВПСВВУ2Х
ОАО «Сбер Банк»
УНП 100289278 ОКПО 01279346

28.11.2024 № 01-3350

На № _____ ад _____

Директору
ООО «Минский городской
технопарк»
Давидовичу В.А.

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскпроект»

Дополнение к письмам №01-1587 от 05.06.2024г, №01-3085 от 31.10.2024г
Объект «Реконструкция территории по просп.
Партизанскому, 8 в г. Минске»

ОАО «Стройтрест №35» информирует Вас о том, что на 27.11.24г отсутствует информация по включению локальных смет в контрактную цену на сумму 626 152руб. (на дату разработки сметной документации) в том числе:

1 очередь строительства – 219 478руб;

6 очередь строительства – 16 947руб;

7 очередь строительства – 167 911руб;

11 очередь строительства – -3 923руб;

17 очередь строительства – 154 688руб;

19 очередь строительства – - 26 193руб;

26 очередь строительства – 85 958руб.

Просим Вас в срочном порядке принять решение по включению смет в контракт в ином случае ОАО «Стройтрест №35» не будет принимать проектно-сметную документацию не прошедших экспертизу.

Приложение:

Перечень локальных смет не включенных в контракт на 1 листе.

Заместитель
Генерального директора
ОАО «Стройтрест №35»

В.А.Михайлюк

Перечень смет невошедших в контрактную цену по объекту: "Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске"

№ сметы	Вид работ	сумма, руб.	примечание
1 очередь			
1.6 этап			
Всего по этапу			
1119	Корректировка общестроительных работ	56 192,00	Не хватает непредвиденных
3073	Силовое электрооборудование	78,00	
2.5 этап			
2017		6 461,00	
2014		5 132,00	
3059		5 502,00	
2.8 этап			
2015		704,00	
2016		15 042,00	
3061		1 177,00	
4 этап			
1095		120 782,00	
2017		7 127,00	
2016		3 445,00	
3062		268,00	
Всего по этапу 2		163 286,00	-
Всего по очереди		219 478,00	
6 очередь строительства			
1018	корректировка демонтажа	16 947,00	доп к лс 1001
Всего по очереди		16 947,00	
7 очередь строительства			
1	ПНР ШРП	8 043,00	Нужно прохождение экспертизы
206	телемеханизация	768,00	
400	ПНР кабельная линия	794,00	
401	ПНР Кабельная линия наружного освещения	3 216,00	
402	ПНР кабельная линия 10кВт	436,00	
403	ПНР Кабельная линия 0.4кВ, заземление	451,00	
1008	Корректировка демонтажа	78 671,00	
1009	корректировка демонтажа	7 058,00	
8009	Наружные сети водопровода и канализации. Устройство временного регулятора давления	5 472,00	
8010	Наружные тепловые сети. Распределительные сети, демонтаж.	62 712,00	
8011	Наружные тепловые сети. Временная теплотрасса. Наружные тепловые сети.	24 339,00	
8012	Временная теплотрасса. Изоляционные работы.	3 775,00	
8013	Наружные тепловые сети. Временная теплотрасса.	1 302,00	
8014	Временное водоснабжение. Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода	3 852,00	
8015	Временное сантехнические устройство	11 914,00	
4030	Стоимость КТП согласно договора аренды имущества.	4 337,00	
4031	Вывос В/В из под пятна застройки.	4 684,00	
4032	Электроснабжение корпуса №5.	54,00	
4033	Электроснабжение ВУ-22-СУЩ. От временной КТП-1.	1 390,00	
4034	Электроснабжение ТП-9 от временной КИП-1	2 055,00	
4029	Исключение стоимости КТП из ЛС 4020 (временное электроснабжение КТП-1)	39 233,00	
		167 911,00	-
11 очередь строительства			
1 этап			
2039	внутренние сантех устройства	47,00	
4 этап			
3053	Электрооборудование	5 648,00	
5122	технологическое оборудование	14 501,00	
Всего по этапу		8 853,00	-
5 этап			
5118	демонтаж технологического оборудования	4 930,00	
Всего по этапу		4 930,00	
Всего по очереди		3 923,00	
17 очередь			
1042	Мет рамы для установки осевого вентилятора	19 284,00	Не хватает непредвиденных
1043	Выравнивание горизонталь поверх	26 752,00	
1045	полы	14 192,00	
1046	Общестроительные работы	62 978,00	
1050	Общестроительные работы фундаменты, подкрановые	23 300,00	
3017	электронтажные работы	8 182,00	
		154 688,00	
19 очередь строительства			
1 этап			
1070	Корректировка ПС-5	11 286,00	Не хватает непредвиденных
		11 286,00	
Этап 3			
1071	корректировка ограждений	26 080,00	Не хватает непредвиденных
6018	корректировка покрытий	52 273,00	
		26 193,00	
26 очередь строительства			
1003	общестроительные работы	85 958,00	доп. к см.1000
		85 958,00	
ИТОГО:		626 152,00	