

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Начальника УМ -70 ОАО

«Трест № 15 «Спецстрой»

Г.Ф. Гап

« 11 » 2024 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 5 до ул. Проектируемой № 1. 2-ая очередь – строительство улицы», «Жилая застройка микрорайона «Лошица-5» в г. Минске. 1-я очередь – снос существующих зданий и сооружений квартала 5.1»

от 26.11.2024 г.

г. Минск

Присутствовали:

От СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УП «Зеленстрой Заводского района»

От УП «СМЭП МГИ»

- Линский А.П.

- Гап Г.Ф., Протасевич А.П.,

Илюто В.С.

- Юрина Г.Н.

- Моховиков И.П.

Решили:

Ул. Чижевских – строительство улицы	
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- зарегистрировать исполнительные съемки по инженерным сетям и передать подрядчикам Срок – 29.11.2024 г. - еженедельно предоставлять шахматку по ходу сдачи объекта Срок – постоянно
СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- предъявить горение построенного наружного освещения Срок – 29.11.2024 г. - достроить телефонную канализацию и затянуть кабеля диспетчеризации контроллера Срок – 28.11.2024 г. - получить акты техприемки по построенным инженерным сетям Срок 29.11.2024 г.
УП «СМЭП МГИ»	- завершить строительно-монтажные работы в полном объеме Срок – 29.11.2024 г.
УП «Зеленстрой Заводского района»	- закончить работы по устройству газонов Срок – 29.11.2024 г. - закончить работы по посадке зеленых насаждений Срок – с 29.11.2024 г. - передать исполнительную документацию УП «Зеленстрой Ленинского района» Срок – 29.11.2024 г.
УМ-70, СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» УП «СМЭП МГИ»	- завершить в полном объеме строительно-монтажные работы по устройству временной линии электроснабжения информационных табло и контроллеров Срок – 29.11.2024 г.