




УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
филиала «СУ-26»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»


С.В. Козлов
« 05 » 12 2024 г.

Филиал «Строительное управление №26»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
ПРОТОКОЛ № 13
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СОВЕЩАНИЯ
От 04.12.2024г.

На объекте: «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул. Красноармейской, 11 и благоустройство прилегающей территории»

Присутствовали:

- Филиал «СУ-26» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» - главный инженер Козлов С.В.
- Филиал «СУ-68» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» - производитель работ Мацкевич Ю.И.
- ООО «Телекомсвязьстрой» - производитель работ Дудко Д.А.
- ООО «ИнвекоГрупп» - руководитель проекта Делендик О.Н.
- ООО «АСБИ-строй» - директор Мельник С.С.
- ООО «Систройгрупп» - директор Синякович Р.С.

Отсутствовали:

- Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
- Филиал «УМ-208» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
- ООО «Дилакс-сервис»

УП «УКС Мингорисполкома»

1. В срок до 11.12.2024 г. предоставить график поставки оборудования.

Филиал «СУ-26» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

1. В срок до 06.12.2024 г. обеспечить закрытие наружного контура в осях 1-15/Ж-П.
2. В срок до 15.12.2024 г. передать фронт работ ООО «Телекомсвязьстрой» под монтаж электрощитового оборудования.
3. В срок до 15.12.2024г. передать фронт работ для замеров оконных проемов ООО «Шанс-Сити» в осях 17/В-Ж (спортивный зал)
4. В срок до 20.12.2024 г. завершить демонтажные работы.
5. Увязать график передачи фронта работ на отм. -3,500; отм. -8,700; -12,100.

Задачи субподрядным организациям

1. Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

- 1.1 В срок до 11.12.2024 г. согласовать сантехническую посуду в разрезе сметной стоимости. (повторно, в срок до 04.12.2024 г. не выполнено)
- 1.2 В срок до 06.12.2024 г. обеспечить монтаж ИПТ №1, 2, выполнить гидравлику, утепление и передать исполнительную документацию филиалу «СУ-26» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4».
- 1.3 В срок до 11.12.2024 г. завершить устройство узла ливневой канализации в осях

1.4 Выполнить узел ливневой канализации в зоне кругл окна в срок до 11.12.2024 г. в осях Р/12-14.

3. ООО «Телекомсвязьстрой»

3.1 В срок с 05.12.2024 г. приступить к выполнению работ по усилению кирпичной кладки. (повторно, в срок с 27.11.2024 г. не выполнено)

3.2 В срок до 09.12.2024 г. передать по акту фронт работ устройство стяжек на отм. +7,300 (3-й этаж).

3.3 В срок до 11.12.2024 г. предоставить график завершения фасадных работ (модернизация).

3.4 В срок до 11.12.2024 г. разобрать с отделкой наружных вертикальных конструкций входных групп в осях 16/Л-Н на отм. -12,100, в осях 12-15/Ж-П на отм. -3,500. Разобрать с системой заземлением на фасадах.

3.5 В срок до 15.12.2024 г. передать по акту фронт работ устройство стяжек на отм. +11.200 (4-й этаж).

3.6 В срок до 20.12.2024 г. выполнить врезку кабельных сетей 10 кВ и обратную засыпку.

3.7 Выполнить поставку электрощитового оборудования.

4. ООО «АСБИ-строй»

4.1 В срок с 09.12.2024 г. приступить к укладке пенопласта под стяжки пола на отм. +7.300 в осях 7-15/П-Ж.

4.2 В срок 09.12.2024 г. увеличить количество рабочих на объекте.

4.3 В срок с 09.12.2024 г. приступить к демонтажным работам на отм. -8,750.

4.4 В срок до 11.12.2024 г. согласовать с заказчиком и проектным институтом деструктивные места штукатурки на отм. -8.750 (актовый зал), на отм. -12.100 (спортивный зал). (повторно, в срок с 02.12.2024 г. не выполнено)

4.5 В срок до 11.12.2024 предоставить график производства работ.

5. ЧУП «Справа Бай»

5.1 В срок до 11.12.2024 г. направить в адрес филиала «СУ-26» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» проект производства работ.

5.2 В срок до 11.12.2024 г. подтвердить протоколом несущую способность запроектированных элементов узла и отразить в проекте производства работ.

5.3 В срок до 11.12.2024 г. предоставить спецификацию изделий со сроками изготовления и монтажа.

6. ООО «ШАНС-сити»

6.1 В срок до 27.11.2024 г. выполнить монтаж оконных блоков в спортивном зале в осях 17/Ж-В.

7. ООО «ИнвекоГрупп»

7.1 В срок до 09.12.2024 г. предоставить откорректированный график производства работ (завершение работ 23.02.2025 г.).

7.2 В срок до 09.12.2024 г. согласовать цветовое решение фальцевой кровли

Протокол вел
Мастер филиала «СУ-26»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

Гловацкая А.Г.