

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Начальника УМ -70 ОАО
«Грест № 15 «Спецстрой»
Г.Ф. Ган
« » 2024 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лопица. Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 5 до ул. Проектируемой № 1, 2-ая очередь – строительство улицы», «Жилая застройка микрорайона «Лопица-5» в г. Минске. 1-я очередь – снос существующих зданий и сооружений квартала 5.1»

от 03.12.2024 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УКС МГИ

От ОАО «Грест № 15 «Спецстрой»

От СУ-173 ОАО «Грест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Грест № 15 «Спецстрой»

От УП «СМЭИ МГИ»

- Шабан Д.А.

- Зайцев С.И.

- Лишский А.П.

- Бобрик Р.Б., Ган Г.Ф.,

Ракин И.Б., Плото В.С.

- Моховиков И.П.

Решили:

Ул. Чижевских – строительство улицы	
УП «УКС МГИ»	- заключение Экологии Срок – 13.12.2024 г.
УМ-70 ОАО «Грест № 15 «Спецстрой»	- зарегистрировать исполнительные съемки по инженерным сетям и передать подрядчикам Срок – 10.12.2024 г. - еженедельно предоставлять шахматку по ходу сдачи объекта Срок – постоянно - получить справку о выполнении ТУ от УП «Зеленстрой Ленинского района» Срок – 09.12.2024 г. - заключение МЧС Срок – 12.12.2024 г. - получить справку о выполнении ТУ УП «Ремавтодор Ленинского района» Срок – 06.12.2024 г. - получить справку о выполнении ТУ УП «Минскводоканал» Срок – 13.12.2024 г.
СУ-173 ОАО «Грест № 15 «Спецстрой»	- достроить телефонную канализацию и затянуть кабеля диспетчеризации контроллера Срок – 10.12.2024 г. - получить акты техприемки по построенным инженерным сетям Срок 10.12.2024 г. - получить справку по выполнению ТУ УП «Белтелеком» Срок – 16.12.2024 г.

УП «СМЭП МГИ»	- завершить строительно-монтажные работы в полном объеме Срок – 09.12.2024 г. - завершить работы по нанесению разметки (краска) Срок – 04.12.2024 г. - выдать справку о выполнении ТУ Срок – 06.12.2024 г.
УП «Зеленстрой Заводского района»	- закончить работы по устройству газонов Срок – 02.12.2024 г. - закончить работы по посадке зеленых насаждений Срок – ноябрь 2024 г. - передать исполнительную документацию УП «Зеленстрой Ленинского района» Срок – ноябрь 2024 г. - вычистить грязь с тротуара Срок – 03.12.2024 г.
УП «УКС МГИ» СУ-173 ОЛО «Грест № 15 «Спецстрой»	- заключение УП «Энергонадзор» Срок – 20.12.2024 г.
СУ-173 ОЛО «Грест № 15 «Спецстрой» УП «СМЭП МГИ»	- завершить в полном объеме строительно-монтажные работы по устройству временной линии электроснабжения информационных табло и контроллеров Срок – 06.12.2024 г.
Микрорайон Лопица 5.1	
УП «УКС МГИ»	- предоставить место для вывоза грунта, заряженного борщевиком или внести изменения в ПСД - внести изменения в ПСД в части увеличения объемов работ, корректировки стоимости отходов на использование - принять исчерпывающие меры по передаче фронта работ под снос
УМ-70 ОЛО «Грест № 15 «Спецстрой»	- направить письмо на заказчика о корректировке ПСД в части увеличения объемов и стоимости размещения отходов Срок – 10.12.2024 г.
УП «Зеленстрой Ленинского района»	- вывести порубочные остатки, корчи Срок – 06.12.2024 г.
Продление ул. Чижевских	
УП «УКС МГИ»	- передать ПСД в полном объеме для производства работ

Протокол вел:



И.Б. Ракин