

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

«БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ №211»

вул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Мінск тэл./факс 374-68-

29, 374-81-12 ВУ85ВРСВ30121026890139330000

Рэгіянальная Дырэкцыя №700 ААТ «ЗберБанк»,

г. Мінск, пр. Машэрава, 80

ВІК ВРСВВУ2Х

УНН 100345799, ОКПО 01279346



Открытое акционерное общество
«СТРОИТРЕСТ № 35»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №211»

ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск тел./факс 374-68-29, 374-

81-12 ВУ85ВРСВ30121026890139330000 Региональная

Дирекция №700 ОАО «СберБанк», г. Минск,

пр. Машерова, 80

ВІК ВРСВВУ2Х

УНН 100345799, ОКПО 01279346

20.01.2025 № 01-09/69
На № _____ от « ____ » _____ 20 __ г.

Директору филиала «СУ-199»

ОАО «Стройтрест № 35»

Борейко В.А.

Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

Об остатках работ

Филиал «СУ-211» ОАО «Стройтрест № 35» в ответ на письмо № 111/04 от 15.01.2024 года по объекту «Застройка микрорайона «Лошица-7». Жилой дом № 3 по генплану» сообщает, что предоставить согласованную с инженером технического надзора форму С-2а (с учетом дополнительных смет) не представляется возможным, в связи с тем, что до настоящего времени не выдана сметная документация, в которой были бы устранены замечания, неоднократно направляемые в Ваш адрес.

Также направляем перечень работ, переносимых на благоприятный период.

Приложение:

1. Перечень работ, переносимых на благоприятный период – на 6 листах.

Директор филиала «СУ-211»

Лазаренко А.Э.

Селюк Т.О. 234-36-27

Часть объекта ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
 (наименование)

Работы, относимые на благоприятный период

Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Выполнено				Остаток	
					С начала строительства		В том числе в отчетном периоде			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Смета: 1.101. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 1(8%)										
Ж2-30-30-010	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	M2	192,8	13 950,16	192,8	13 950,16	192,8	13 950,16	0,00	0,00
	. 2023 ДЕКАБРЬ	M2	192,8	13 950,16	192,8	13 950,16	192,8	13 950,16	0,00	0,00
Ж2-30-30-010	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	M2	828,4	7 498,20	828,4	7 498,20	828,4	7 498,20	0,00	0,00
	. 2023 ДЕКАБРЬ	M2	828,4	7 498,20	828,4	7 498,20	828,4	7 498,20	0,00	0,00
Ж2-30-30-010	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	M2	3,32	157,62	3,32	157,62	3,32	157,62	0,00	0,00
	. 2023 ДЕКАБРЬ	M2	3,32	157,62	3,32	157,62	3,32	157,62	0,00	0,00
Ж2-30-30-010	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	M2	15,44	1 573,46	15,44	1 573,46	15,44	1 573,46	0,00	0,00
	. 2023 ДЕКАБРЬ	M2	15,44	1 573,46	15,44	1 573,46	15,44	1 573,46	0,00	0,00
Смета: 1.102. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 2										
Ж2-30-30-030	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.	M2	120,83	12 395,83	120,83	12 395,83	120,83	12 395,83	0,00	0,00
	. 2024 ЯНВАРЬ	M2	120,83	12 395,83	120,83	12 395,83	120,83	12 395,83	0,00	0,00
Смета: 1.124. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 1(8%) (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К СМЕТЕ 101)										
Ж2-30-30-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.	M2	97,2	10 327,86	97,2	10 327,86	97,2	10 327,86	0,00	0,00
	. 2023 ДЕКАБРЬ	M2	97,2	10 327,86	97,2	10 327,86	97,2	10 327,86	0,00	0,00
Смета: 1.11486. 1486. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 2 (ДОП. СМЕТА К ЛС № 102) (ИСКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТКИ НА ФАСАДЕ)										
Ж2-30-30-030	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.	M2	-15,44	-1 573,46	-15,44	-1 573,46	-15,44	-1 573,46	0,00	0,00
	. 2023 ДЕКАБРЬ	M2	-15,44	-1 573,46	-15,44	-1 573,46	-15,44	-1 573,46	0,00	0,00
Ж2-30-30-030	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПРОСТЕНКИ ПОД ВИТРАЖАМИ	M2	-120,83	-12 395,83	-120,83	-12 395,83	-120,83	-12 395,83	0,00	0,00
	. 2024 ЯНВАРЬ	M2	-120,83	-12 395,83	-120,83	-12 395,83	-120,83	-12 395,83	0,00	0,00
Смета: 1.11487. 1487. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 1(8%) (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К СМЕТЕ 101) (ДОП. СМЕТЫ К ЛС № 124) (ИСКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТКИ НА ФАСАДЕ)										
Ж2-30-30-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.	M2	-97,2	-10 327,86	-97,2	-10 327,86	-97,2	-10 327,86	0,00	0,00
	. 2023 ДЕКАБРЬ	M2	-97,2	-10 327,86	-97,2	-10 327,86	-97,2	-10 327,86	0,00	0,00
Смета: 1.11488. 1488. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 1(8%) (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К СМЕТЕ 101) (ДОБАВИТЬ НАРУЖНУЮ ОТДЕЛКУ ФАСАДА)										
Ж2-30-30-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.	M2	233,47	1 152,55	233,47	1 152,55	233,47	1 152,55	0,00	0,00
	. 2023 ДЕКАБРЬ	M2	233,47	1 152,55	233,47	1 152,55	233,47	1 152,55	0,00	0,00
Ж2-30-30-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	M2	233,47	20 056,78	233,47	20 056,78	233,47	20 056,78	0,00	0,00
	. 2023 ДЕКАБРЬ	M2	233,47	20 056,78	233,47	20 056,78	233,47	20 056,78	0,00	0,00

Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Выполнено				Остаток	
					С начала строительства		В том числе в отчетном периоде			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Ж2-30-30-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	M2	233,47	4 096,10	233,47	4 096,10	233,47	4 096,10	0,00	0,00
	2023 ДЕКАБРЬ	M2	233,47	4 096,10	233,47	4 096,10	233,47	4 096,10	0,00	0,00

1.11495. 1495. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ

Смета: 1(8%) (ДОП К ЛС № 1488) КОРРЕКТИРОВКА НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

Ж2-30-30-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.	M2	-120,83	-596,47	-120,83	-596,47	-120,83	-596,47	0,00	0,00
	2023 ДЕКАБРЬ	M2	-120,83	-596,47	-120,83	-596,47	-120,83	-596,47	0,00	0,00
Ж2-30-30-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	M2	-120,83	-10 380,14	-120,83	-10 380,14	-120,83	-10 380,14	0,00	0,00
	2023 ДЕКАБРЬ	M2	-120,83	-10 380,14	-120,83	-10 380,14	-120,83	-10 380,14	0,00	0,00
Ж2-30-30-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	M2	-120,83	-2 119,90	-120,83	-2 119,90	-120,83	-2 119,90	0,00	0,00
	2023 ДЕКАБРЬ	M2	-120,83	-2 119,90	-120,83	-2 119,90	-120,83	-2 119,90	0,00	0,00
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период)		X	X	X	X	33 814,90	X	33 814,90	X	X
Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены		X	X	X	X		X		X	X
Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки в т.ч.		X	X	X	X	33 814,90	X	33 814,90	X	X
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке		X	X	X	X		X		X	X
Сумма НДС по ставке 20 %		X	X	X	X	5 635,82	X	5 635,82	X	X
Справочно:										
Стоимость материалов Заказчика, использованных при выполнении работ за возврат стоимости материалов от стоимости временных (титальных) зданий и сооружений за отчетный период		X	X	X	X		X		X	X
стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи		X	X	X	X	28 179,08	X	28 179,08	X	X
Сумма прописью		Тридцать три тысячи восемьсот сорок четыре руб. 90 коп.								

Составил: Инженер
(должность)
(инициалы, фамилия)

Т.О. Селюк
(подпись)

Объект ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА "ЛОШИЦА-7" ЖИЛОЙ ДОМ №3 ПО ГЕНПЛАНУ ЖИЛОЙ ДОМ

(наименование, адрес)

Часть объекта ЖИЛОЙ ДОМ №3

(наименование)

Работы, относимые на благоприятный период

Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего				Выполнено				Остаток	
						С начала строительства		В том числе в отчетном периоде			
		№ по смете	Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Ж2-30-30-010	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	507-508	M2	9526,6	77 687,76	9526,6	77 687,76	9526,6	77 687,76	0,00	0,00
	2023 НОЯБРЬ		M2	1905,32	15 322,19	1905,32	15 322,19	1905,32	15 322,19	0,00	0,00
	2023 ДЕКАБРЬ		M2	1905,32	15 435,57	1905,32	15 435,57	1905,32	15 435,57	0,00	0,00
	2024 ЯНВАРЬ		M2	1905,32	15 538,99	1905,32	15 538,99	1905,32	15 538,99	0,00	0,00
	2024 ФЕВРАЛЬ		M2	1905,32	15 643,10	1905,32	15 643,10	1905,32	15 643,10	0,00	0,00
	2024 МАРТ		M2	1905,32	15 747,91	1905,32	15 747,91	1905,32	15 747,91	0,00	0,00
Ж2-30-30-010	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	509-515	M2	38,18	1 440,92	38,18	1 440,92	38,18	1 440,92	0,00	0,00
	2023 НОЯБРЬ		M2	7,636	284,19	7,636	284,19	7,636	284,19	0,00	0,00
	2023 ДЕКАБРЬ		M2	7,636	286,29	7,636	286,29	7,636	286,29	0,00	0,00
	2024 ЯНВАРЬ		M2	7,636	288,21	7,636	288,21	7,636	288,21	0,00	0,00
	2024 ФЕВРАЛЬ		M2	7,636	290,14	7,636	290,14	7,636	290,14	0,00	0,00
	2024 МАРТ		M2	7,636	292,09	7,636	292,09	7,636	292,09	0,00	0,00
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период)			X	X		X	79 128,68	X	79 128,68	X	
Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены			X	X	X	X		X		X	X
Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки в т.ч.			X	X	X	X	79 128,68	X	79 128,68	X	X
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке			X	X	X	X		X		X	X
Сумма НДС по ставке			X	X	X	X		X		X	X
Справочно:											
Стоимость материалов Заказчика, использованных при выполнении работ за отчетный			X	X	X	X		X		X	X
возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений за отчетный период			X	X	X	X		X		X	X
стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной			X	X	X	X	79 128,68	X	79 128,68	X	X
Сумма прописью		Семьдесят девять тысяч сто двадцать восемь руб. 68 коп.									

Составил: Инженер ПТО
(должность)

(подпись)

Т.О. Селюк
(подпись)

Заказчик КУП "Управление капитального строительства Мингорисполкома" УНП 100115154
(наименование организации)
 Генподрядчик Филиал "СУ-211" ОАО "Стройтрест №35" 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38 УНП 100345799
(Подрядчик)
(наименование организации)
 Субподрядчик _____ УНП 191769343
(наименование организации)
 Объект ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА "ЛОШИЦА-7". ЖИЛОЙ ДОМ №3 ПО ГЕНПЛАНУ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
(наименование, адрес)
 Часть объекта ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
(наименование)
 Источник финансирования Льготные кредиты банков и собственные средства граждан, средства участников долевого строительства

РАБОТЫ, ОТНОСИМЫЕ НА БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД

Смета составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2021 г. Цены без НДС Регион строительства г.Минск Тарифная ставка 6,94 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 1. 101. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 1(8%)

Ж2-30-30-010 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК

1.	504.	E26-126-6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК	100M2 1.928	81.05 156.26	562.49 1084.48	0.34 0.66		7.00 13.50	0.55 1.06	570.38 1099.70
			<small>(57.48*1.14 / 63.54*1.1)</small>								
			<small>Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94</small>								
2.	505.	C101-137408-K	ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ Н ПМ 1СС 0.63	T 0.7712					6 862.00 5291.97	544.84 420.18	7 406.84 5712.15

ИТОГО прямые затраты по разделу 156.26 1084.48 0.66 0.00 5305.47 421.24 6811.85
 ОХР и ОПР 710.63
 Плановая прибыль 757.99
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью 8280.47

Ж2-30-30-010 ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК

3.	506.	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	100M2 8.284	20.34 168.50	141.16 1169.37	0.05 0.41		6.83 56.58	0.55 4.56	148.59 1230.92
			<small>(57.48*1.14 / 63.54*1.1)</small>								
			<small>Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94</small>								
4.	507.	C101-34060-2P	КРАСКА АКРИЛОВАЯ (ВД-АК) ФАСАДНАЯ, ГЛАДКАЯ, ALPINA	KГ 497.04					2.76 1371.83	0.22 109.35	2.98 1481.18

ИТОГО прямые затраты по разделу 168.50 1169.37 0.41 0.00 1428.41 113.91 2712.10
 ОХР и ОПР 766.26
 Плановая прибыль 817.32
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью 4295.68

Ж2-30-30-010 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК

5.	508.	E15-313-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	100M2 0.0332	29.3 0.97	189.09 6.28	0.39 0.01	0.18 0.01	19.18 0.64	1.52 0.05	210.18 6.98
			<small>(57.48*1.14 / 63.54*1.1)</small>								
			<small>Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 6.94</small>								
6.	509.	C101-23606	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027	KГ 0.5544					6.85 3.80	0.54 0.30	7.39 4.10
7.	510.	C101-34060-3P	КРАСКА АКРИЛОВАЯ (ВД-АК) ФАСАДНАЯ SARAROL	KГ 1.232					13.63 16.79	1.08 1.33	14.71 18.12
8.	511.	1ТРАФ-О	ТРАФАРЕТ 0	шт 0.08					384.50 30.76	30.53 2.44	415.03 33.20
9.	512.	1ТРАФ-1	ТРАФАРЕТ 1	шт 0.08					192.27 15.38	15.27 1.22	207.54 16.60
10.	513.	1ТРАФ-3	ТРАФАРЕТ 3	шт 0.08					64.09 5.13	5.09 0.41	69.18 5.54
11.	514.	1ТРАФ-	ТРАФАРЕТ НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ 10 УЛ БУКВ	КОМП ЛЕКТ 0.08					24.03 1.92	1.91 0.15	25.94 2.07

ИТОГО прямые затраты по разделу 0.97 6.28 0.01 0.01 74.42 5.90 86.61
 ОХР и ОПР 4.12
 Плановая прибыль 4.40

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью											95.13
<i>Ж2-30-30-010 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ</i>											
12.	515.	E15-15-1 (57.48*1.14 / 63.54*1.1)	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	<u>100M2</u> 0.1544	<u>290.7</u> 44.88	<u>2017.46</u> 311.50	<u>3.88</u> 0.60	<u>2.21</u> 0.34	<u>896.87</u> 138.48	<u>71.07</u> 10.97	<u>2 989.28</u> 461.55
					<small>Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94</small>						
ИТОГО прямые затраты по разделу					44.88	311.50	0.60	0.34	138.48	10.97	461.55
ОХР и ОНР											
Плановая прибыль											
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью											
ИТОГО прямые затраты по смете					370.61	2571.63	1.68	0.35	6946.78	552.02	10072.11
ОХР и ОНР											
Плановая прибыль											
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и Плановой прибылью											
Смета: 1. 102. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 2											
<i>Ж2-30-30-030 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.</i>											
13.	159.		ПО ПРОСТЕНКИ ПОД ВИТРАЖАМИ*								
14.	160.	E15-15-1 (57.48*1.14 / 63.54*1.1)	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	<u>100M2</u> 1.2083	<u>290.7</u> 351.25	<u>2017.46</u> 2437.70	<u>3.88</u> 4.69	<u>2.21</u> 2.67	<u>896.87</u> 1083.69	<u>71.07</u> 85.87	<u>2 989.28</u> 3611.95
					<small>Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94</small>						
ИТОГО прямые затраты по разделу					351.25	2437.70	4.69	2.67	1083.69	85.87	3611.95
ОХР и ОНР											
Плановая прибыль											
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью											
ИТОГО прямые затраты по смете					351.25	2437.70	4.69	2.67	1083.69	85.87	3611.95
ОХР и ОНР											
Плановая прибыль											
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и Плановой прибылью											
Смета: 1. 124. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 1(8%) (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К СМЕТЕ 101)											
<i>Ж2-30-30-010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.</i>											
15.	1.	E15-15-1 (57.48*1.14 / 63.54*1.1)	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	<u>100M2</u> 0.972	<u>290.7</u> 282.56	<u>2017.46</u> 1960.97	<u>3.88</u> 3.77	<u>2.21</u> 2.15	<u>896.87</u> 871.76	<u>71.07</u> 69.08	<u>2 989.28</u> 2905.58
					<small>Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94</small>						
16.	2.	C414-9015- Н	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЕ,ПРИГОТОВЛЕННЫЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ,СОСТАВ 1:1:6	<u>M3</u> 0.51516					<u>121.71</u> 62.70		
17.	3.	C101- 138062-1	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	<u>КГ</u> 243					<u>0.75</u> 182.25	<u>0.06</u> 14.58	<u>0.81</u> 196.83
ИТОГО прямые затраты по разделу					282.56	1960.97	3.77	2.15	1116.71	83.66	3165.11
ОХР и ОНР											
Плановая прибыль											
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью											
ИТОГО прямые затраты по смете					282.56	1960.97	3.77	2.15	1116.71	83.66	3165.11
ОХР и ОНР											
Плановая прибыль											
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и Плановой прибылью											
Смета: 1. 11486. 1486. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 2 (ДОП. СМЕТА К ЛС № 102) (ИСКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТКИ НА ФАСАДЕ)											
<i>Ж2-30-30-030 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.</i>											
18.	1.	E15-15-1 (57.48*1.14 / 63.54*1.1)	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	<u>100M2</u> -0.1544	<u>290.7</u> -44.88	<u>2017.46</u> -311.50	<u>3.88</u> -0.60	<u>2.21</u> -0.34	<u>896.87</u> -138.48	<u>71.07</u> -10.97	<u>2 989.28</u> -461.55
					<small>Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94</small>						
ИТОГО прямые затраты по разделу					-44.88	-311.50	-0.60	-0.34	-138.48	-10.97	-461.55
ОХР и ОНР											
Плановая прибыль											

Номер пп	по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					Общая стоимость
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

-883.85

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью

Ж2-30-30-030 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ПРОСТЕНКИ ПОД ВИТРАЖАМИ

19. 2. П0 ПРОСТЕНКИ ПОД ВИТРАЖАМИ

20.	3.	E15-15-1 (57.48*1.14 / 63.54*1.1)	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100M2 -1.2083	290.7 -351.25	2017.46 -2437.70	3.88 -4.69	2.21 -2.67	896.87 -1083.69	71.07 -85.87	2 989.28 -3611.95
-----	----	--	---	------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	--------------------	-----------------	----------------------

Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94

ИТОГО прямые затраты по разделу -351.25 -2437.70 -4.69 -2.67 -1083.69 -85.87 -3611.95

ОХР и ОПР -1599.11

Плановая прибыль -1705.67

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью -6916.73

ИТОГО прямые затраты по смете -396.13 -2749.20 -5.29 -3.01 -1222.17 -96.84 -4073.50

ОХР и ОПР -1803.45

Плановая прибыль -1923.63

ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью -7800.58

Смета: 1. 11487. 1487. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 1(8%) (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К СМЕТЕ 101) (ДОП. СМПЕТА К ЛС № 124) (ИСКЛЮЧЕНИЕ

ПЛИТКИ НА ФАСАДЕ)

Ж2-30-30-010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.

21.	1.	E15-15-1 (57.48*1.14 / 63.54*1.1)	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100M2 -0.972	290.7 -282.56	2017.46 -1960.97	3.88 -3.77	2.21 -2.15	896.87 -871.76	71.07 -69.08	2 989.28 -2905.58
-----	----	--	---	-----------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	-------------------	-----------------	----------------------

Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94

22.	2.	C414-9015-Н	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, СОСТАВ 1:1:6	M3 0.51516					121.71 -62.70		121.71 -62.70
-----	----	--------------------	--	---------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------

23.	3.	C101-138062-1	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	КГ -243					0.75 -182.25	0.06 -14.58	0.81 -196.83
-----	----	----------------------	---	------------	--	--	--	--	-----------------	----------------	-----------------

ИТОГО прямые затраты по разделу -282.56 -1960.97 -3.77 -2.15 -1116.71 -83.66 -3165.11

ОХР и ОПР -1286.38

Плановая прибыль -1372.10

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью -5823.59

ИТОГО прямые затраты по смете -282.56 -1960.97 -3.77 -2.15 -1116.71 -83.66 -3165.11

ОХР и ОПР -1286.38

Плановая прибыль -1372.10

ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью -5823.59

Смета: 1. 11488. 1488. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 1(8%) (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К СМЕТЕ 101) (ДОБАВИТЬ НАРУЖНУЮ ОТДЕЛКУ ФАСАДА)

Ж2-30-30-010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.

24. 1. П0 С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ

25.	2.	E26-113-1 (57.48*1.14 / 63.54*1.1)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100M2 2.3347	4.19 9.78	25 58.37	0.05 0.12				25.05 58.49
-----	----	---	--	-----------------	--------------	-------------	--------------	--	--	--	----------------

Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 6.94

26.	3.	C101-23606/CAP 610	ГРУНТОВКА CARAROL PUTZGRUND	КГ 81.7145					6.29 513.98	0.50 40.86	6.79 554.84
-----	----	---------------------------	-----------------------------	---------------	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------

ИТОГО прямые затраты по разделу 9.78 58.37 0.12 0.00 513.98 40.86 613.33

ОХР и ОПР 38.25

Плановая прибыль 40.80

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью 692.38

Ж2-30-30-010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ

27.	4.	E26-126-1 (57.48*1.14 / 63.54*1.1)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100M2 2.3347	88.71 207.11	615.65 1437.36	0.63 1.47		8.37 19.54	0.67 1.56	625.32 1459.93
-----	----	---	--	-----------------	-----------------	-------------------	--------------	--	---------------	--------------	-------------------

Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общ. стоимос
1	2	3	4	5	6		7	8			
28.	5.	C101- 62623-1/Г	САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ТРАФАРЕТЫ ДЛЯ ИМИТАЦИИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	M2 233.47					20.46 4776.80	1.62 378.22	22.08 5155.02
29.	6.	C101-2600- 75/1	ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ CAPAROL CAPA-ROLLPUTZ FLEX	КГ 466.94					6.70 3128.50	0.53 247.48	7.23 3375.98
ИТОГО прямые затраты по разделу					207.11	1437.36	1.47	0.00	7924.84	627.26	9990.93
ОХР и ОПР											941.86
Плановая прибыль											1004.63
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											11937.42
<i>Ж2-30-30-010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>											
30.	7.	E15-157-2 (57.48*1.14 / 63.54*1.1)	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 6.94	100M2 2.3347	14.54 33.95	96.66 225.67	2.16 5.04	1.13 2.64			98.82 230.71
31.	8.	C101- 34003/1	КРАСКА ФАСАДНАЯ	КГ 105.061 5					16.89 1774.49	1.34 140.78	18.23 1915.27
ИТОГО прямые затраты по разделу					33.95	225.67	5.04	2.64	1774.49	140.78	2145.98
ОХР и ОПР											149.61
Плановая прибыль											159.57
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											2455.16
ИТОГО прямые затраты по смете					250.84	1721.40	6.63	2.64	10213.31	808.90	12750.24
ОХР и ОПР											1129.72
Плановая прибыль											1205.00
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											15084.96
<i>Смета: 1. 11495. 1495. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 1 (8%) (ДОП К ЛС № 1488) КОРРЕКТИРОВКА НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ Ж2-30-30-010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.</i>											
32.	1.	ПО	С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ								
33.	2.	E26-113-1 (57.48*1.14 / 63.54*1.1)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 6.94	100M2 -1.2083	4.19 -5.06	25 -30.21	0.05 -0.06				25.05 -30.27
34.	3.	C101- 23606/CAP	ГРУНТОВКА CAPAROL PUTZGRUND 610	КГ - 42.2905					6.29 -266.01	0.50 -21.15	6.79 -287.16
ИТОГО прямые затраты по разделу					-5.06	-30.21	-0.06	0.00	-266.01	-21.15	-317.43
ОХР и ОПР											-19.80
Плановая прибыль											-21.11
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											-358.34
<i>Ж2-30-30-010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ</i>											
35.	4.	E26-126-1 (57.48*1.14 / 63.54*1.1)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО- ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94	100M2 -1.2083	88.71 -107.19	615.65 -743.89	0.63 -0.76		8.37 -10.11	0.67 -0.81	625.32 -755.57
36.	5.	C101- 62623-1/Г	САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ТРАФАРЕТЫ ДЛЯ ИМИТАЦИИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	M2 -120.83					20.46 -2472.18	1.62 -195.74	22.08 -2667.92
37.	6.	C101-2600- 75/1	ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ CAPAROL CAPA-ROLLPUTZ FLEX	КГ -241.66					6.70 -1619.12	0.53 -128.08	7.23 -1747.20
ИТОГО прямые затраты по разделу					-107.19	-743.89	-0.76	0.00	-4101.41	-324.63	-5170.69
ОХР и ОПР											-487.45
Плановая прибыль											-519.93
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											-6178.07
<i>Ж2-30-30-010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>											
38.	7.	E15-157-2 (57.48*1.14 / 63.54*1.1)	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 6.94	100M2 -1.2083	14.54 -17.57	96.66 -116.79	2.16 -2.61	1.13 -1.37			98.82 -119.40
39.	8.	C101- 34003/1	КРАСКА ФАСАДНАЯ	КГ - 54.3735					16.89 -918.37	1.34 -72.86	18.23 -991.23

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО прямые затраты по разделу					-17.57	-116.79	-2.61	-1.37	-918.37	-72.86	-1110.63
ОХР и ОПР											-77.43
Плановая прибыль											-82.59
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											-1270.65
ИТОГО прямые затраты по смете					-129.82	-890.89	-3.43	-1.37	-5285.79	-418.64	-6598.75
ОХР и ОПР											-584.68
Плановая прибыль											-623.63
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											-7807.06
1.	ИТОГО прямые затраты по акту				446.75	3090.64	4.28	1.28	11735.82	931.31	15762.05
	в том числе:										

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

<p>Сдал</p> <p>Генподрядчик (Подрядчик) (Субподрядчик)</p> <p>_____</p> <p style="font-size: small;">(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)</p>	<p>Принял</p> <p>Заказчик (Генподрядчик)</p> <p>_____</p> <p style="font-size: small;">(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)</p>
---	---

Заказчик КУП "Управление капитального строительства Мингорисполкома" Форма С-2а
 (наименование организации) УНП 100115154
 Генподрядчик Филиал "СУ-211" ОАО "Стройтрест №35" 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38 УНП 100345799
 (Подрядчик) (наименование организации)
 Субподрядчик _____ УНП _____
 Объект ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА "ЛОШИЦА-7". ЖИЛОЙ ДОМ №3 ПО ГЕНПЛАНУ.
 (наименование организации)
 Часть объекта ЖИЛОЙ ДОМ №3 ПО ГЕНПЛАНУ
 (наименование, адрес)
 Источник финансирования Льготные кредиты банков и собственные средства граждан, средства участников долевого строительства

РАБОТЫ, ОТНОСИМЫЕ НА БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД

Смета составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2021 г. Цены с НДС Регион г. Минск Тарифная ставка 6.94 руб.
 (дата разработки) (вид цены) строительства (название региона строительства) 4 разряда

Номер пп	по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
Всего	в т.ч. зарплата										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 1. 101. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 1(92%)

Ж2-30-30-010 ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК

1.	507.	E26-127-2	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК	<u>100M2</u> 95.266	<u>20.34</u> 1937.71	<u>141.16</u> 13447.75	<u>0.06</u> 5.72		<u>8.17</u> 778.32	<u>0.67</u> 63.83	<u>150.06</u> 14295.62
			Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 6.94								
2.	508.	C101-34060-2P	КРАСКА АКРИЛОВАЯ (ВД-АК) ФАСАДНАЯ, ГЛАДКАЯ, ALPINA	<u>КГ</u> 5715.96					<u>3.31</u> 18919.83	<u>0.26</u> 1486.15	<u>3.57</u> 20405.98

ИТОГО прямые затраты по разделу

ОХР и ОПР

Плановая прибыль

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью

Ж2-30-30-010 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК

3.	509.	E15-313-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	<u>100M2</u> 0.3818	<u>29.3</u> 11.19	<u>189.09</u> 72.19	<u>0.44</u> 0.17	<u>0.18</u> 0.07	<u>23.01</u> 8.79	<u>1.82</u> 0.69	<u>214.36</u> 81.84
			Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 6.94								
4.	510.	C101-23802-1	ГРУНТОВКА ЛАКРИТ	<u>КГ</u> 6.3756					<u>1.60</u> 10.20	<u>0.13</u> 0.83	<u>1.73</u> 11.03
5.	511.	C101-34060-2P	КРАСКА АКРИЛОВАЯ (ВД-АК) ФАСАДНАЯ, ГЛАДКАЯ, ALPINA	<u>КГ</u> 14.168					<u>3.31</u> 46.90	<u>0.26</u> 3.68	<u>3.57</u> 50.58
6.	512.	ТРАФ-О	ТРАФАРЕТ 0	<u>ШТ</u> 0.92					<u>461.40</u> 424.49	<u>36.64</u> 33.71	<u>498.04</u> 458.20
7.	513.	ТРАФ-1	ТРАФАРЕТ 1	<u>ШТ</u> 0.92					<u>230.72</u> 212.26	<u>18.32</u> 16.85	<u>249.04</u> 229.11
8.	514.	ТРАФ-3	ТРАФАРЕТ 3	<u>ШТ</u> 0.92					<u>76.91</u> 70.76	<u>6.11</u> 5.62	<u>83.02</u> 76.38
9.	515.	ТРАФ-	ТРАФАРЕТ НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ 10 УЛ БУКВ	<u>КОМП</u> <u>ЛЕКТ</u> 0.92					<u>28.84</u> 26.53	<u>2.29</u> 2.11	<u>31.13</u> 28.64

ИТОГО прямые затраты по разделу

ОХР и ОПР

Плановая прибыль

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью

ИТОГО прямые затраты по смете

ОХР и ОПР

Плановая прибыль

ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью

1.	ИТОГО прямые затраты по акту	1948.90	13519.94	5.89	0.07	20498.08	1613.47	35637.38
	в том числе:							

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Сдал

Генподрядчик
(Подрядчик)
(Субподрядчик)

Заказчик
(Генподрядчик)

Принял