

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»

С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и 23.97.02(ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

от 06.02.2025

г. Минск

Присутствовали

Генеральный директор ОАО «Трест 15 Спецстрой»	Абакумов С.Ю.
Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В
Главный инженер СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой».	Рашидов С.М.
Главный инженер СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Корвига А.А.
Начальник СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Елизаров Д.П.
Начальник УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Бобрик Р.Б.
Зам. нач.ОТ и ИО УП «УКС Мингорисполкома»	Смольский Д.И.
Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Северинец В.И.
ООО СК «Тоннель»	Смирнов В.В.
ООО «Буринжстройсеть»	Вересковский А.А.

Решили:

УП «УКС Мингорисполкома» и УП «Минскинжпроект»

-до 13.02.2025 передать ПСД в части строительства обвода русла реки и выдать сметы по подписанным актам на доп.работы по объекту 23.97.02(ЛР-2)

МИП УП «Минскинжпроект»

-до **06.02.2025** выдать измененное ПСД по таксации

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **13.02.2025** совместно с ООО «АМИС-ТЕХНО» предъявить КНС эксплуатирующей организации по объекту 23.97.02(ЛР-2)

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **10.02.2025** передать СУ-73 на рассмотрение ПСД в части озеленения по объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой и Евротехпром»

-до **14.02.2025** предоставить график производства работ по строительству котельной по объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **13.02.2025** предоставить график производства работ по строительству ТК
- с **17.02.2025** приступить к работам по выносу ТК на участке УМ-70

УП «УКС Мингорисполкома» и УП «Минскинжпроект» повторно

-до **13.02.2025** выдать проектное решение на участке от КГН-3 до МКАД

УП «УКС Мингорисполкома» и УП «Минскинжпроект»

- до **13.02.2025** выдать проектное решение на объезды сущ.проезда в районе КГН-3

УП «УКС Мингорисполкома» и УП «Минскинжпроект» - до 13.02.2025

решить вопрос включения в ПСД восстановления существующих проездов по объекту

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **15.02.2025** сделать скважины на участке устройства дюкера

ООО «Буринжстройсеть»

-17.02.2025 начать работы по ГНБ

ООО СК «Тоннель»

-до 15.02.2025 сделать 2-ю нитку ГНБ под МКАД

-до 13.02.2025 предоставить график производства работ по ГНБ по объекту

ООО «АМИС-ТЕХНО»

с **10.02.2025** приступить к работе по КНС-1

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 15.02.2025 запустить скважины на участке СУ-72 (за МКАД)

-до 15.02.2025 запустить 5 скважин на участке СУ-173

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 01.03.2025 закончить работы на участке от ул.Тимирязева до К-12

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 31.03.2025 переключить ТК на ул.Каменногорская - Масюковщина

Протокол вел



Михайловский В.В.