

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЭСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

21.03.25 № 454/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О непредоставлении фронта работ

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» №01-26/436 от 18.03.2025г. по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 2 очередь строительства.

Приложение:

- письмо филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» от 18.03.2025г. № 01-26/436 (1л.).

С уважением,
директор

В.А. Борейко

Республика Беларусь
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

лп»
99

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38
р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер Банк»
BIC BPSBBY2X тел/факс 350-03-88

№01-26/ 436

«18» марта 2025г.

Директору филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.


О непредоставлении фронта работ

Филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2-я очередь строительства в соответствии с согласованным графиком производства работ должен был в марте 2025г. приступить к прокладке наружных инженерных сетей (В1, В10, К1, К2). В настоящее время работы так и не начаты, так как не демонтированы башенные краны дома, не переложен кабель 10 кВт, площадка не освобождена от строительных материалов и инвентаря.

Так же нет возможности производить работы по вертикальной планировке в зоне башенного крана паркинга, так как не демонтирован башенный кран, не выполняется гидроизоляция стен паркинга, территория не убрана от строительных материалов и не демонтированы паговые плиты. Вместе с тем не передан фронт работ для вертикальной планировки вдоль паркинга со стороны жилого дома.

На основании вышеизложенного филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» снимает с себя ответственность по вводу объекта в эксплуатацию в договорные сроки.

Директор



П.Е. Головков

Производитель работ
Воеводский А.Ф. +375 44 540 32 29

