

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРАСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск


тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBВУ2Х

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBВУ2Х

УНН 101477759 ОКПО 01279346

30.04.2025 г. № 1200/07
На № _____ ад _____

Инспекция Департамента
контроля и надзора
за строительством по г. Минску

КУП «УКС Мингорисполкома»

Об исполнении предписания

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35» по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске». 28 очередь» по требованию (предписанию) №04-10/667 от 14.04.2025 г. сообщает:

П.1 Паспорт объекта размещен в доступном для обозрения месте согласно 21.004.28-21-ОС и п.4.11 СН 1.03.04-2020.

П.2, 3 Схема внутриплощадочных дорог и проездов с необходимыми данными, а также информационные щиты, разрешающие, предупреждающие и запрещающие знаки, знаки ограничения скорости движения автотранспорта будут установлены после разработки ППР и окончания подготовительных работ в срок до 15.05.2025 г.

П.4 Журнал производства работ заполнен по форме и правилам приложения Б к СН 1.03.04-2020 и п.4.11 СН 1.03.04-2020.

П.5 На объекте строительства установлено ограждение строительной площадки согласно требованиям п.4.13 СН 1.03.04-2020.

П.6 ППР будет разработан в срок до 15.05.2025 г.

П.7 Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу реконструкции будет составлен в срок до 15.05.2025 г.

П.8 Руководством филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» проведено внеплановое совещание с задействованным ИТР на объекте строительства о необходимости неукоснительного соблюдения мероприятий, направленных на выполнение строительно-монтажных работ согласно требованиям проектной документации, норм ТНПА и соблюдении требований законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Директор филиала

В.А.Борейко