



Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсувязьбуд»  
220104 г. Мінск,  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
220104, г. Минск,  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22  
ул. Кропоткина, 44  
УНП 191118728

07.05.2025 № 01-02/1531  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

#### УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» сообщает о следующих замечаниях:

1. В Локальной смете №1121 п.557 неверно указан объем работ по механическому креплению теплоизоляционных плит дюбелями. Верный объем - 404,7 шт. дюбелей, вместо 67,47 шт. указанных в сметной документации.

2. В Локальной смете №1121 п.734-740 отсутствует расценка Е34-140-3 по монтажу углового молдинга, при устройстве подвесных потолков типа «Армстронг». Согласно фактического обмера, общий объем углового молдинга – 1452 м.п.

3. В Локальной смете №1121 п.754 неверно указано количество пристенного профиля при монтаже реечного подвесного потолка. Согласно фактического обмера, общее количество пристенного профиля – 384 м.п. Необходимо добавить в сметную документацию пристенный уголок в количестве – 291,2876 м.п.

4. В Локальной смете №1121 п.765 неверно указано количество пристенного профиля при монтаже реечного подвесного потолка. Согласно фактического обмера, общее количество пристенного профиля – 81 м.п. Необходимо добавить в сметную документацию пристенный уголок в количестве – 50,718 м.п.

5. В проектно-сметной документации отсутствует объем работ по креплению порожков на стыке разнородных материалов (напольный ПВХ на теплоизолирующей основе – керамогранитная плитка)

6. В сметной документации отсутствуют объем работ по улучшенной окраске оконных и дверных откосов, указанных в комплекте чертежей 18.034.0.01 – АР2 лист 9, п.9-10


Просим, Вас, в кратчайшие сроки откорректировать проектно-сметную документацию.

Ответственный представитель:

Начальник участка Шаянков А.П.

(тел. +375257172589)

Главный инженер



Д.И. Малькович