

06.05.2025 № 16-79
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия: Минский городской
исполнительный комитет


О предоставлении информации

В соответствии с поручением Протокола производственного совещания по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег» от 24.04.2025 ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» направляет информацию об ориентировочных сроках строительства объектов Квартала 3 с предоставлением информации о сроках предоставления фронта работа для устройства наружных инженерных сетей:

Наименование объекта	Начало работ	Ориентировочный срок предоставления фронта работ для устройство наружных инженерных сетей	Ввод в эксплуатацию объекта
Жилой дом № 3.6 по г.п.	Март 2025	Октябрь 2025	Сентябрь 2026
Жилой дом № 3.7 по г.п.	Апрель 2025	Октябрь 2025	Октябрь 2026
Паркинг № 3.13 по г.п.	Май 2025	Ноябрь 2025	Май 2026
Жилой дом № 3.5 по г.п.	Май 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2026
Жилой дом № 3.4 по г.п.	Май 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2026
Жилой дом № 3.8 по г.п.	Май 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2026
Жилой дом № 3.9 по г.п.	Май 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2026
Жилой дом № 3.1 по г.п.	Июнь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2026
Жилой дом № 3.3 по г.п.	Июнь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2026
Жилой дом № 3.10 по г.п.	Июль 2025	Январь 2026	Январь 2027
Жилой дом № 3.2 по г.п.	Август 2025	Февраль 2026	Февраль 2027

Детский сад № 3.11 по г.п.	2026 г.	2026 г.	2027 г.
Паркинг № 3.12 по г.п.	2026 г.	2026 г.	2027 г.

Директор



А.Д.Русакевич

Исполнитель
Кашуро, +375 29 893 30 42