

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УМ-70 ОАО

«Трест № 15 «Спецстрой»

Р.Б. Бобрик

« _____ » _____ 2025 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Чижевских от ул. Проектируемой № 6 до ул. Проектируемой № 1»

от 13.05.2025 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС МГИ»

От ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УП «СМЭП МГИ»

От ООО «Стройпрестиж»

- Шабан Д.А.

- Зайцев С.И.

- Елизаров Д.П., Липский А.Н.

- Ракин И.Б., Плюто В.С.

- Маховиков И.П.

- Александров П.Г.

Решили:

УП «УКС МГИ»	- заключить договор на аренду канала телефонной канализации для прокладки кабеля «ВОЛС» Срок – 20.05.2025 г. - передать схему организации дорожного движения на постоянный вариант Срок – 20.05.2025 г. - передать в УМ-70 экземпляр документации по прокладке оптоволоконной линии для диспетчеризации светофорных объектов Срок – 20.05.2025 г.
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- по мере поступления получить оборудование у заказчика Постоянно - заключить договор со службой энергохозяйства УП «Минсктранс» на выполнение работ по монтажу и пусконаладке информационного табло Срок – 16.05.2025 г. - совместно со УП «СМЭП МГИ» отработать с ГАИ порядок сдачи перенесенных видов работы объекта 10.69.02 Срок – 23.05.2025 г. - получить у заказчика раздел ЭН с согласованиями Срок – 20.05.2025 г.
СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- после получения экземпляра проектной документации по прокладке оптоволоконной линии закупить материалы и выполнить монтажные работы
УП «СМЭП МГИ»	- совместно с УМ-70 отработать с ГАИ порядок сдачи перенесенных видов работы объекта 10.69.02 Срок – 23.05.2025 г.
ЗАО «СП Аэродорстрой»	- завершить весь комплекс строительно-монтажных работ Срок – май 2025 г.

ООО
«Стройпрестиж»

- завершить весь комплекс работы по устройству газонов и посадке кустарников
Срок – май 2025 г.

Протокол вел:



И.Б. Ракин