

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета


В.Е.Кухарев

ПРОТОКОЛ

проведения рабочей встречи по вопросам строительства объекта
«Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе
ул.Орловской г. Минска» и парка Народного единства.

27.05.2025

г. Минск

Присутствовали:

Герасимов В.Н.	председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь
Мацулевич В.М.	заместитель начальника главного управления контроля по Минску – начальник управления контроля строительства и ЖКХ Комитета госконтроля Республики Беларусь
Фролов Ю.Н.	помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по городу Минску
Черников А.В.	заместитель председателя Мингорисполкома;
Саракач С.А.	заместитель министра культуры Республики Беларусь
Вороницкий В.В.	глава администрации Центрального района г.Минска
Журавлев Ф.И.	заместитель генерального директора РУП «Главгосстройэкспетиза»
Храмой А.В.	директор ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»
Котов М.Н.	директор ГУ «Дирекция строящегося Национального исторического музея Республики Беларусь»
Жминько И.И.	первый заместитель директора - главный инженер УП «УКС Мингорисполкома»
Ведерчик А.М.	генеральный директор ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Зизов В.В.	директор УП «Минскпроект»

Ермолович А.Г. генеральный директор УП «Минскзеленстрой»
Беловец К.Д. первый заместитель генерального директора -
главный инженер ГПО «Минскстрой».

РЕШИЛИ:

1. Предложить Министерству культуры Республики Беларусь (Дирекции) погасить задолженность УП «УКС Мингорисполкома», а также обеспечить выделение авансов и оплату за выполненные работы иным участникам строительства в сроки, предусмотренные договорами.

Отв. – Саракач С.А., Жминько И.И., Котов М.Н., Зизов В.В., Ведерчик А.М.

Срок – до 03.06.2025

2. Предложить Министерству культуры Республики Беларусь (Дирекции) рассмотреть возможность внесения изменений в нормы по проектированию необходимой среды обитания для физически ослабленных лиц с учетом специфики объекта.

Отв. – Саракач С.А., Храмой А.В., Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок – до 06.06.2025

3. УП «Художественный комбинат» предоставить график изготовления и поставки художественных изделий (барельефов) с учетом сроков завершения монтажа на объекте в августе 2026 г.

Отв. – Саракач С.А., Опанасенко С.И., Котов М.Н.

Срок – до 03.06.2025

4. Подготовить проект постановления Совета Министров Республики Беларусь о закупке из одного источника материалов производства Республики Беларусь для строительства объекта.

Отв. – Котов М.Н., Саракач С.А., Ведерчик А.М., Жминько И.И.

Срок – до 15.06.2025

5. Принять решение по устройству мультимедийного экрана с увязкой элементов главного фасада и остекления.

Отв. – Саракач С.А., Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок – до 03.06.2025

6. Принять меры по сокращению сроков разработки и монтажа архитектурно-художественных решений постоянной экспозиции с предоставлением графика выполнения работ на объекте с завершением в августе 2026 г.

Отв. – Саракач С.А., Котов М.Н., Храмой А.В.

Срок – 30.06.2025

7.Получить заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» по проектной документации наружного электроснабжения (6 этап) каркаса здания (3 этап).

Отв. – Зизов В.В., Котов М.Н.

Срок – 10.06.2025

8.Направить в РУП «Главгосстройэкспертиза» проектную документацию (7 этап) архитектурно-планировочных решений на рассмотрение.

Отв. – Зизов В.В., Котов М.Н.

Срок – 05.06.2025

9.Получить заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» по проектной документации на устройство входной арки. Принять решение по архитектурно-художественным элементам входной арки.

Отв. – Зизов В.В., Ермолович А.Г.

Срок – 10.06.2025

10.Получить заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» по 2-й очереди строительства Парка.

Отв. – Зизов В.В., Ермолович А.Г.

Срок – 20.06.2025

Протокол вел



И.И.Жминько

