

ПЕРЕЧЕНЬ

Исполнительной документации, передаваемой
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиалом «УМ-208»

на Водопровод В1

объекта: «Многофункциональный комплекс на пересечении пр.
Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске»

№ п/п.	Наименование:	Кол-во экз., шт.
1	Акт техприемки водопроводной сети	
2	Исполнительная съемка	3
3	Гарантийный паспорт	1
4	Гарантийное письмо	1
5	Наряд № 641 от 16.10.2023	1
6	Наряд № 736 от 04.12.2023	1
7	Наряд № 641 от 14.09.2023	1
8	Акт о проведении дезинфекции трубопровода (водозаборной скважины, емкостного сооружения) питьевого водоснабжения от 11.09.2023	1
9	Акт об использовании воды на технологические нужды от 05.12.2023	1
10	Акт об использовании воды на технологические нужды от 16.10.2023	1
11	Протокол испытания воды № 41ВД/8162 от 16.09.2023	1 (2 л.)
12	Протокол № 52.21.05775-05775 исследования питьевой воды или воды бассейнов от 19.09.2023	1 (3 л.)
13	Протокол испытания воды № 41ВД/8163 от 16.09.2023	1 (2 л.)
14	Протокол № 52.21.05788-05788 исследования питьевой воды или воды бассейнов от 19.09.2023	1 (3 л.)
15	Протокол испытания воды № 41ВД/9396 от 19.10.2023	1 (2 л.)
16	Протокол № 52.21.06925-06925 исследования питьевой воды или воды бассейнов от 24.10.2023	1 (3 л.)
17	Протокол испытания воды № 41ВД/11009-11010 от 04.12.2023	1 (2 л.)
18	Протокол № 52.21.08024-08025 исследования питьевой воды или воды бассейнов от 06.12.2023	1 (3 л.)
19	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность от 30.10.2023	1
20	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность от 28.09.2023	1
21	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность от 11.09.2023	1
22	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность от 30.08.2023	1
23	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность от 10.07.2023	1
24	Реестр актов освидетельствования скрытых работ	1 (21)
25	Перечень паспортов и сертификатов на материалы	1 (95)
26	Исполнительная документация СУ-73 «трест № 15 «Спецстрой»	1

Документацию принял:
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
филиал «СУ-26»

Документацию сдал:
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
филиал «УМ-208»

инженер ИТО Вусеня И. И.
МВ

ПЕРЕЧЕНЬ

приложение 548

Исполнительной документации, передаваемой
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиалом «УМ-208»
на Ливневая канализация К2


объекта: «Многофункциональный комплекс на пересечении пр.
Независимости и ул. К. Туrowsкого в г. Минске»

№ п/п.	Наименование:	Кол-во экз., шт.
1	Акт о подключении построенного участка дождевой канализации	1
2	Исполнительная съемка	1
3	Гарантийный паспорт	1
4	Гарантийное письмо	1
5	Реестр актов освидетельствования скрытых работ	1 (16)
6	Перечень паспортов и сертификатов на материалы	1(49)
7	22.83-НВК План дождевой канализации К2 (Лист 4.1)	1
8	22.83-НВК План дождевой канализации К2 (Лист 4.2)	1
9	22.83-НВК Профиль сети дождевой канализации К2 от кол. 4сущ.до кол.46 (Лист 15)	1
10	22.83-НВК Профиль сети дождевой канализации К2 от кол.50 до кол.12 (Лист 16)	1
11	22.83-НВК Профиль сети дождевой канализации К2 от кол.18 до кол.12 (Лист 18)	1
12	22.83-НВК Продольный профиль дождеприемных веток ДП-5, ДП-6, ДП-7, ДП-8, ДП-9 (Лист 19)	1
13	22.83-НВК Продольный профиль дождевой канализации от кол.45 до кол.2сущ., от кол. 41 до кол. 43 (Лист 20)	1
14	22.83-НВК Продольный профиль дождевой канализации от кол.37 до кол.38, от кол. 40 до кол. 1 сущ. (Лист 21)	1
15	22.83-НВК Профиль дождевой канализации. Дождеприемные ветки (Лист 22)	1
16	22.83-НВК Продольный профили сетей дождевой канализации. (Лист 23)	
17	22.83-НВК Продольный профиль дождевой канализации от кол.5сущ. до кол.61 (Лист 24)	1
18	22.83-НВК План демонтажа и тампонажа колодцев, сетей водопровода, хоз-бытовой и дождевой канализации (Лист 25.1)	1
19	22.83-НВК План демонтажа и тампонажа колодцев, сетей водопровода, хоз-бытовой и дождевой канализации (Лист 25.2)	1
20	22.83-НВК Таблицы демонтажа и тампонажа колодцев, сетей водопровода, хоз-бытовой и дождевой канализации (Лист 26)	1
21	22.83-НВК Таблица срезка/ наращивание колодцев (Лист 27)	1
22	22.83-НВК Профили подключений щелевых дождеприемников (Лист 29)	1
23	22.83- НВК.СО Спецификация (Лист 6)	1

Документацию принял:

Документацию сдал:

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
филиал «УМ-208»



Трилоним 575

**Перечень прилагаемой исполнительной документации
 СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» по объекту:
 «Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и
 ул.К.Туровского в г. Минске»»**

№ п/п	Наименование документации	Дата	Примечание
	<i>Папка (строительство дождевой канализации)</i>		
1	Акт освидетельствования скрытых работ №1. Бурение скважины под защитой обсадной трубы ф530мм.	30.08.2023	
2	Акт освидетельствования скрытых работ №2. Бурение скважины под защитой обсадной трубы ф530мм.	01.09.2023	
3	Акт освидетельствования скрытых работ №3. Устройство закрытого перехода ф630x10 на участке К51-К52 дождевой канализации L-21,5м.	25.09.2023	
4	Акт освидетельствования скрытых работ №6. Устройство бетонной подготовки камеры КД51	04.10.2023	
5	Акт освидетельствования скрытых работ №7. Армирование днища камеры КД51.	04.10.2023	
6	Акт освидетельствования скрытых работ №8. Бетонирование днища камеры КД51.	04.10.2023	
7	Акт освидетельствования скрытых работ №9. Армирование стен камеры КД51.	06.10.2023	
8	Акт освидетельствования скрытых работ №10. Бетонирование стен камеры КД51.	09.10.2023	
9	Акт освидетельствования скрытых работ №12. Устройство закрытого перехода ф1020x10 на участке К52-К54 дождевой канализации L-75,5м.	15.10.2023	
10	Акт освидетельствования скрытых работ №13. Протаскивание рабочей трубы ф500 мм. в футляр ф1020x10 на участке К52-К54 дождевой канализации L-78м.	19.10.2023	
11	Акт освидетельствования скрытых работ №14. Протаскивание рабочей трубы ф500 мм. в футляр ф630x10 на участке К51-К52 дождевой канализации L-22м.	23.10.2023	
12	Акт освидетельствования скрытых работ №15. Монтаж плиты днища ПДн15 колодца КД52.	23.10.2023	
13	Акт освидетельствования скрытых работ №16. Бетонирование лотка колодца КД52.	24.10.2023	
14	Акт освидетельствования скрытых работ №17. Монтаж сборного железобетона ф1500мм. колодца КД52.	25.10.2023	
15	Сертификат качества на песок 2класса (№1343/311).	06.10.2023	
16	Сертификат качества на трубу стальную электросварную д=630x10 (№ АА000730).	28.04.2023	
17	Сертификат соответствия на трубы стальные электросварные (№0321993).	10.04.2023	
18	Сертификат качества на трубу стальную электросварную д=1020x10 (№ 774).	22.07.2017	
19	Сертификат соответствия на трубы стальные электросварные (№0115100).	29.12.2016	
20	Паспорт качества на трубы напорные из полиэтилена д=500мм. (№07054/23).	24.07.2023	
21	Сертификат соответствия на трубы напорные из полиэтилена (№0341504).	09.10.2023	
22	Паспорт качества на скользящие опоры для трубы д500/1020 (№178).	19.10.2023	

**Перечень прилагаемой исполнительной документации
СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» по объекту:
«Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и
ул.К.Туrowsкого в г. Минске»»**

23	Сертификат качества на арматуру $\delta=10$ мм А500 (№2300011494).	24.06.2023	
24	Сертификат качества на арматуру $\delta=8$ мм А500 (№2300011046).	22.06.2023	
25	Сертификат качества на балку 45Б1 (№87-4270).	17.07.2023	
26	Документ о качестве бетонной смеси класса С8/10 (№0553948).	20.09.2023	
27	Документ о качестве бетонной смеси класса С8/10 (№0179926).	04.10.2023	
28	Документ о качестве бетонной смеси класса С16/20 (№0179936).	04.10.2023	
29	Документ о качестве бетонной смеси класса С16/20 (№3335).	07.10.2023	
30	Документ о качестве бетонной смеси класса С16/20 (№0181225).	24.10.2023	
31	Паспорт качества на кольца КСф 10.6-А(№1673).	24.10.2023	
32	Технический паспорт на плиты ПДн-15 (№0179845).	03.10.2023	
33	Технический паспорт на кольца КСф 15.9-12-А (№0179845).	03.10.2023	
34	Технический паспорт на плиты ППП-15-2 (№0179845).	03.10.2023	
35	Приказ о назначении ответственных лиц.	21.08.2023	
36	Квалификационный аттестат (Сак).	копия	
37	Квалификационный аттестат (Рашидов).	копия	
38	Квалификационный аттестат (Плешко).	копия	
39	Квалификационный аттестат (Родионов).	копия	
40	Квалификационный аттестат (Трушков).	копия	
41	Квалификационный аттестат (Чабуркин).	копия	
42	Квалификационный аттестат (Никитин).	копия	
35	Журнал производства работ.	1	
36	Журнал входного контроля.	1	

Сдал:

нат. ураска

Мамалов А.А.

Принял:

ООО «СэндС электро»

РЕЕСТР

№51

ПЕРЕДАННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

технической документации (архитектуры, подсветки)

«Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске»

№ п/п	Наименование документации	Кто выдал документ	Номер документации	Колич. листов	Примечание
1	Ведомость предъявляемой технической документации			1	
2	Акт технической готовности			1	
3	Ведомость изменений и отступлений от проекта			1	
4	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию			1	
5	Ведомость смонтированного оборудования			1	
6	Журнал прокладки кабелей			2	
7	Проектная документация			1	
8	Сертификаты и паспорта			30	
9	Акты на скрытые работы			23	

Сдал



подпись

Душкевич М.А
(инициалы, фамилия)

Принял

подпись

_____ (инициалы, фамилия)

Примечание 597

ООО «Венттеплострой»
Объект: "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К.
Туровского в г. Минске" 1 очередь

ВЕДОМОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

номер	диаметр	помещение
1	Д25	Пан Жыта
2	Д25	Пан Жыта
3	Д20	п.18.2 отм.+5.600
4	Д20	п.18.2 отм.+5.600
5	Д20	п.27.1
6	Д20	п.27.1
7	Д25	п.21.3 отм.0.000
8	Д20	п.21.3 отм.0.000
9	Д20	п.13
10	Д20	п.13
11	Д20	п.7.20
12	Д25	п.7.20
13	Д20	п.7.9
14	Д25	п.7.9
15	Д20	п.7.12
16	Д25	п.7.12
17	Д20	п.28.2 отм.0.000
18	Д32	п.28.2 отм.0.000
19	Д25	п.4.3 отм.0.000
20	Д20	п.4.3 отм.0.000
21	Д25	п.5.3 отм.0.000
22	Д20	п.5.3 отм.0.000
23	Д25	
24	Д25	
25	Д25	
26	Д20	
27	Д20	
28	Д20	

ср. Д. [Signature] (ООО «Венттеплострой»)
Менеджер итп. [Signature] для СН-10 ООО «СТРОЙТРЕСТ №9»
Удостоверение № [Signature] [Signature]

Применение 60%

РЕЕСТР №56
исполнительной документации

Объект: "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске"

№ п/п	№ докум.	Дата докум.	Наименование раздела и перечень основных документов	Исполнитель документов, поставщик материалов
1	2	3	4	5
1	б/н	б/д	Журнал производства работ	ООО «Термодизайн»
2	б/н	б/д	Журнал входного контроля	ООО «Термодизайн»
3	4	18.10.2023	Приказ о назначении ответственного лица (представителя) для выполнения огнезащитных работ на объекте	ООО «Термодизайн»
4	202463	30.06.2023	Квалификационный аттестат	МАиС
5	42	13.01.2005	Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации	Минский горисполком
6	02300/1070	14.03.2005	Специальное разрешение (лицензия)	МЧС РБ
7	ЕАЭС RU С-ВУ. ПБ09.В00 019/21	14.10.2021	Сертификат соответствия	РУП «Стройтехнорм»
8	б/н	31.03.2021	Технологическая карта	ООО «Термодизайн»

Акты освидетельствования скрытых работ


9	1	18.10.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №1	ООО «Термодизайн»
10	2	19.10.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №2	ООО «Термодизайн»
11	3	20.10.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №3	ООО «Термодизайн»
12	4	31.10.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №4	ООО «Термодизайн»
13	5	01.11.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №5	ООО «Термодизайн»
	6	11.11.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №6	ООО «Термодизайн»
15	7	15.11.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №7	ООО «Термодизайн»
16	8	21.10.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №8	ООО «Термодизайн»
17	9	22.10.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №9	ООО «Термодизайн»
18	10	23.10.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №10	ООО «Термодизайн»
19	11	16.11.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №11	ООО «Термодизайн»
20	12	17.11.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №12	ООО «Термодизайн»
21	13	24.11.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №13	ООО «Термодизайн»
22	14	27.11.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №14	ООО «Термодизайн»
23	15	28.11.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №15	ООО «Термодизайн»
24	16	29.11.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №16	ООО «Термодизайн»
25	17	04.12.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №17	ООО «Термодизайн»
26	18	05.12.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №18	ООО «Термодизайн»
27	19	08.12.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №19	ООО «Термодизайн»
28	20	11.12.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №20	ООО «Термодизайн»
29	21	12.12.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №21	ООО «Термодизайн»
30	22	13.12.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №22	ООО «Термодизайн»
31	23	14.12.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №23	ООО «Термодизайн»
32	24	15.12.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №24	ООО «Термодизайн»

33	25	19.12.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №25	ООО «Термодизайн»
34	26	20.12.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №26	ООО «Термодизайн»
35	27	21.12.2023	Акт освидетельствования скрытых работ №27	ООО «Термодизайн»
Паспорт на огнезащищенные металлоконструкции				
36	1	15.11.2023	Паспорт на огнезащищенные металлоконструкции	ООО «Термодизайн»
37	2	24.11.2023	Паспорт на огнезащищенные металлоконструкции	ООО «Термодизайн»
38	3	08.12.2023	Паспорт на огнезащищенные металлоконструкции	ООО «Термодизайн»
39	4	14.12.2023	Паспорт на огнезащищенные металлоконструкции	ООО «Термодизайн»
40	5	21.12.2023	Паспорт на огнезащищенные металлоконструкции	ООО «Термодизайн»
Паспорта и сертификаты на материалы				
41	б/н	07.2023	Паспорт качества на грунтовку ГФ-021	ООО «ШелБелКрас»
42	б/н	07.2023	Паспорт качества на Эмаль ПФ-115	ООО «ШелБелКрас»
43	2306211	28.06.2023	Паспорт качества на растворитель Р-646	АО «Мосхим»
44	07	20.10.2023	Паспорт качества на состав клеевой «Термолат»	ООО «ТЛ Систем»
45	21/23-23/23	20.10.2023	Паспорт качества на изделия для о/з облицовки «Термолат»	ООО «ТЛ Систем»
46	б/н	20.03.2023	Паспорт качества на композицию огнезащитную «Термолат»	ООО «Тикра»
47	4483424 3	20.01.2023	Паспорт качества на грунтовку Ceresit СТ17	СООО «Хенкель Баутехник»
48	2023082 5/1	25.08.2023	Паспорт качества на сетку стеклянную	ООО «АтласМаркет»
49	0811220 1	08.11.2022	Паспорт качества на состав клеевой ilmax KC-1	РУП «Белорусский институт строительного проектирования»
50	б/н	10.11.2023 14.11.2023	Паспорт качества на краску акриловую ВД-АК-14	ОДО «Баскет групп»
51	08	21.10.2023	Паспорт качества на состав клеевой «Термолат»	ООО «ТЛ Систем»
52	24/23	21.10.2023	Паспорт качества на изделия для о/з облицовки «Термолат»	ООО «ТЛ Систем»
53	10	21.10.2023	Паспорт качества на состав клеевой «Термолат»	ООО «ТЛ Систем»
54	26/23	21.10.2023	Паспорт качества на изделия для о/з облицовки «Термолат»	ООО «ТЛ Систем»
55	11	21.10.2023	Паспорт качества на состав клеевой «Термолат»	ООО «ТЛ Систем»
56	27/23	21.10.2023	Паспорт качества на изделия для о/з облицовки «Термолат»	ООО «ТЛ Систем»

Сдал:

Представитель

ООО «Термодизайн»

 Тафиятуллин Э.И./

«21» 12 2023г.

Принял:

« » 2023г.

Реестр исполнительной документации

Филиала «СУ-26» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

По объекту: «Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске»

1. Реестр актов освидетельствования скрытых работ в кол-ве 3шт;
2. Акты освидетельствования скрытых работ в кол-ве 4шт.;
3. Реестр паспортов(сертификатов), деклараций о соответствии на материалы(изделия), полученные на объекте в кол-ве 2шт.;
4. Паспорта(сертификаты), декларации о соответствии на материалы(изделия), полученные на объекте в кол-ве 3шт.;

Документацию сдал:
Производитель работ ф-ла СУ-26
ОАО «Стройтрест №4»



Ю.Н. Бунчук

Документацию принял:

**Реестр
исполнительной документации
подрядчика ООО «ОбъектСтрой»**

Внутренние отделочные работы

по объекту: «Многофункциональный комплекс на пересечении пр.
Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске» 1-я очередь

п/п	Наименование исполнительной документации	Дата оформления документации	Количество	
			листов	экзем- ляро
Часть 1. Копия документов, подтверждающих квалификацию организации и персонала, выполняющих работы			5	
1	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ОбъектСтрой» №193608480	10.01.2022	1	1
2	Свидетельство о технической компетентности №05891370.1398-2022	11.05.2022	2	1
	Квалификационные аттестаты ответственных лиц, принимающих участие в строительстве объекта и отвечающих за производство работ:			
3	- производитель работ (общестроительные работы) Горбатов Виталий Александрович СТ 142498	16.08.2019	1	1
4	Приказ о назначении ответственного за производство работ № 03	04.09.2023	1	1
Часть 2. Документы, подтверждающие качество выполненных работ			23	
Акты освидетельствования скрытых работ				
5	№1 Грунтование стен под штукатурку на отметке +5,600 в помещениях №28.3, №28.4, №28.6, №28.7 (электрощитовые) в осях 04-18/К-Е1, пом. №19.1 (венткамера) в осях 07-10/Е1-Н	05.09.2023	1	1
6	№2 Армирование примыканий стен и потолков из разнородных материалов на отметке +5,600 под штукатурку в помещениях №28.3, №28.4, №28.6, №28.7 (электрощитовые) в осях 04-18/К-Е1, пом. №19.1 (венткамера) в осях 07-10/Е1-Н	07.09.2023	1	1
7	№3 Оштукатуривание стен на отметке +5,600 в помещениях №28.3, №28.4, №28.6, №28.7 (электрощитовые) в осях 04-18/К-Е1, пом. №19.1 (венткамера) в осях 07-10/Е1-Н	13.09.2023	1	1

8	№4 Устройство деформационного шва пола стяжки с заполнением шва герметиком на отметке +5,600 в помещениях №6.1, №6.2, №6.3 в осях 17-23/К-N, пом. №5.4 в осях 14-22/Е-L	15.09.2023	1	1
11	№5 Грунтование пола под облицовку плиткой на отметке +5,600 в помещениях №6.1, №6.2, №6.3 в осях 17-23/К-N, пом. №5.4 в осях 14-22/Е-L	15.09.2023	1	1
12	№6 Устройство перегородок из металлического каркаса для ГКЛ в осях 03-10/Е-I; 10-20/Е-L; 20-23/В-J на отметке +5,600	20.09.2023	1	1
13	№7 Устройство шумоизоляции из утеплителя в перегородки из металлического каркаса для ГКЛ в осях 03-10/Е-I; 10-20/Е-L; 20-23/В-J на отметке +5,600	25.09.2023	1	1
14	№8 Забивка перегородок из металлического каркаса листами ГКЛ и ГКЛ огнестойкий в 1 слой в осях 03-10/Е-I; 10-20/Е-L; 20-23/В-J на отметке +5,600	25.09.2023	1	1
15	№9 Заделка стыков гипсокартонных перегородок на первом слое зашивки ГКЛ в осях 03-10/Е-I; 10-20/Е-L; 20-23/В-J на отметке +5,600	03.10.2023	1	1
16	№9/1 Забивка гипсокартонных перегородок листами ГКЛ и ГКЛ огнестойкий второй слой в осях 03-10/Е-I; 10-20/Е-L; 20-23/В-J на отметке +5,600	06.10.2023	1	1
17	№10 Устройство металлического каркаса для зашивки ГКЛ венткамеры №22.1 в осях 15-19/Н-К на отметке +5,600	09.10.2023	1	1
18	№11 Устройство шумоизоляции из утеплителя по металлическому каркасу для венткамеры №22.1 в осях 15-19/Н-К на отметке +5,600	10.10.2023	1	1
19	№12 Забивка венткамеры №22.1 по металлическому каркасу листами ГКЛ в 1 слой в осях 15-19/Н-К на отметке +5,600	11.10.2023	1	1
20	№13 Заделка стыков на первом слое зашивки ГКЛ венткамеры №22.1 в осях 15-19/Н-К на отметке +5,600	12.10.2023	1	1
21	№14 Забивка вторым слоем листами ГКЛ венткамеры №22.1 в осях 15-19/Н-К на отметке +5,600	13.10.2023	1	1
22	№15 Грунтование стен под улучшенную штукатурку в осях 18-21 /L-N на отметке +5,600	19.10.2023	1	1
23	№16 Армирование стен под улучшенную штукатурку в осях 18-21/L-N на отметке +5,600	20.10.2023	1	1
24	№17 Улучшенная штукатурка стен в осях 18-21 /L-N на отметке +5,600	23.10.2023	1	1
25	№18 Заделка стыков на втором слое зашивки ГКЛ венткамеры №22.1 в осях 15-19/Н-К на отметке +5,600	23.10.2023	1	1
26	№19 Заделка стыков гипсокартонных перегородок на втором слое зашивки ГКЛ в осях 03-10/Е-I; 10-20/Е-L; 20-23/В-J на отметке +5,600	23.10.2023	1	1

27	№20 Грунтование стен и ж/б колонн под улучшенную покраску в осях 09-13/Е-Н; 13-20/Е-І; 20-23/К-Н на отметке +5,600	27.10.2023	1	1
28	№21 Шпатлевание в два слоя стен и ж/б колонн под улучшенную покраску в осях 09-13/Е-Н; 13-20/Е-І; 20-23/К-Н на отметке +5,600	03.11.2023	1	1
29	№22 Грунтование стен и ж/б колонн после шпатлевания под улучшенную покраску в осях 09-13/Е-Н; 13-20/Е-І; 20-23/К-Н на отметке +5,600	07.11.2023	1	1
Часть 3. Журналы по строительству			166	
30	Журнал производства работ	04.09.2023	82	1
31	Журнал входного контроля продукции	04.09.2023	84	1
Часть 4. Документы, подтверждающие качество использованных материалов			32	
32	Сертификат соответствия №ВУ/11202.01.08507552 Грунтовки для наружной и внутренней отделки «Илмакс»	22.05.2019	1	1
33	Сертификат соответствия №ВУ/11202.01.08507557 Растворные смеси сухие штукатурные «Илмакс»	22.05.2019	1	1
34	Сертификат соответствия №ВУ/11202.01.08508290 Растворные смеси сухие клеевые облицовочные «Илмакс»	04.10.2019	1	1
35	Сертификат соответствия №ВУ/11202.01.08508382 Составы клеевые полимерминеральные КС-1 «Илмакс»	28.10.2019	1	1
36	Сертификат соответствия №ВУ/11202.01.08507554 Шпатлевки «Илмакс»	22.05.2019	2	1
37	Паспорт качества №88629 Плиты гипсовые строительные «Гипрок Оптима» 3000х1200х12,5	31.07.2023	1	1
38	Паспорт качества №88527 Плиты гипсовые строительные «Гипрок Огнестойкий» 3000х1200х12,5	11.09.2023	1	1
39	Паспорт качества №3ПГ03686 Профиль стоечный ПС 100-50-0,6-3000	18.09.2023	1	1
40	Паспорт качества №3ПГ03687 Профиль направляющий ПН 100-40-0,6-2000	07.09.2023	1	1
41	Паспорт качества №2 Изделия теплоизоляционные из расплава минерального сырья «Isover»	28.04.2023	1	1
42	Паспорт качества №47308 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты «Лайт» 1000х600х50	08.10.2023	1	1
43	Сертификат соответствия №ВУ/11202.01.ГР013022.0101038 Изделия теплоизоляционные из неорганического волокна «Isover»	12.06.2023	2	1
44	Паспорт качества №2 Изделия теплоизоляционные из расплава минерального сырья «Isover»	31.08.2023	1	1

45	Паспорт качества №33134 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты «Лайт Экстра»		1	1
46	Технический паспорт Сетка строительная самоклеящаяся 45х90	29.03.2023	1	1
47	Письмо о подтверждении соответствия продукции №07-03-04/282	19.01.2022	4	1
48	Техническое свидетельство ТС 07.1458.23 Герметик двухкомпонентный полиуретановый «Герметик Технониколь 2К»	15.05.2023	10	1
49	Сертификат соответствия №ВУ/11203.12.007.0200117 Краски водно-дисперсионные для внутренних работ	10.08.2022	1	1
Часть 5. Проектная документация			3	
50	22.025.1.1-AP1.4 изм. 11 лист 13,14,15	09.2023	3	1

Сдал: Представитель подрядчика

Производитель работ ООО «ОбъектСтрой»



Горбатов В.А.

Принял: _____