



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

10.06.2025 № 1-10/7-1065

на № 18-13/5047 ад 27.05.2025г

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

об отставании от графика

В ответ на ваше письмо №18-13/5047 от 27.05.2025г о ходе строительства объекта «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный» УСР ОАО «Стройтрест №1» сообщает, что по состоянию на 01.06.2025г. отставание от графика производства работ с учетом выполнения мая 2025г. сокращено и составляет - 190 740,64 руб.

Закупленное заказчиком оборудование ТП смонтировано на объекте.


Также со своей стороны информируем Вас о том, что работы по устройству вентилируемого фасада приостановлены, т.к. ПСД выдана не корректно, в том числе локальная смета №1044 "каркас вент. фасада", на основании которой выполненные объёмы в акт выполненных работ включить не можем.

Дополнительно сообщаем, что остаются не решенными следующие вопросы:

1. Не выдана сметная документация на выполненные работы по устройству отсечки противопожарной КМ 100345638 17.060.01-25 лист 8 витражи ВН1-ВН4.
2. Не выдано конструктивное решение по устройству сцены в актовом зале АР лист 11 пом. 19 и 33.
3. Не выдано проектное решение по детали пола 2.5* АИ лист 39 изм. 9. Конструкция пола согласно проекту 160-180мм, выполненные коммуникации канализации в полу согласно проекту 200мм.

В настоящие на объекте выполняются общестроительные работы по закладке ниш инженерных коммуникаций, штукатурные работы, монтаж металлоконструкций крылец, остекление главного входа. Идет монтаж внутренних санитарно-технических систем, выполняются электромонтажные работы, работы по устройству системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Количество рабочих задействованных на объекте составляет не менее 70 человек

Главный инженер

 Д.В. Макавчик