

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»

_____ С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и **23.97.02(ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.28.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске

от **19.06.2025**

г. Минск

Присутствовали

Генеральный директор ОАО «Трест 15 Спецстрой»	Абакумов С.Ю
1-ый заместитель – главный инженер «Минскинжпроект»	Дородко Е.Ф.
Зам. начальника СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Сак Д.И
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малащицкий С.К
Главный инженер СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой».	Рашидов С.М.
Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н
Начальник УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Бобрик Р.Б
Зам. начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Северинец В.И.
ООО СК «Тоннель»	Смирнов В.В.
Директор ООО «Агростис»	Агунович Р.Н
Директор ООО «Амис-Техно»	Мышковец Л.Н.



Решили:

По объекту 23.97.02(ЛР-2)

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» Повторно

- до **30.06.2025** закончить благоустройство на очистных сооружениях
- до **23.06.2025** завершить работы по устройству ограды.

По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

- до **12.06.2025** предоставить фронт работ СУ-73 по тротуару в р-не кольца Карастоянова
- до **23.06.2025** убрать строительные материалы и отвалы грунта на территории стройплощадки (от котельной до ТП).
- до **24.06.2025** составить комиссионный акт о браке затвора Ø600мм (поставка Квазар техно).
- до **24.06.2025** согласовать с Минскинжпроектом конструкцию полов и размеры монтажных проемов.
- Разобраться по выполнению графика производства работ.

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» , УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект

- до **12.06.2025** решить вопрос о согласовании опор ,установленных ранее по объекту 21.70.3-01

УП «УКС Мингорисполкома»

- до **09.06.2025** предоставить уточненный график поставки оборудования

По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

ООО «Буринжстройсеть»

- до **25.06.2025** завершить затяжку футляра 2-й нитки дюкера под в/х



-до **30.06.2025** закончить устройство дюкера под в/х с протаскиванием рабочей трубы

-до **20.06.2025** приступить к пилотному бурению под пр. Победителей

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- с **22.06.2025** приступить к проходке 2 нитки микротоннеля через ул. Тимирязева

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **27.06.2025** завершить работы по устройству котлована на Аквапарке

-до **23.06.2025** выполнить демонтаж котлована на д. Зацень (Су 72)

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» , УП «Минскинжпроект

- до **24.06.2025** завершить работы по строительству х/б канализации в д.Зацень с восстановлением благоустройства.

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» , УП «Минскинжпроект

-до **12.06.2025** доработать вопрос – по глубине посадки камер после выхода дюкера перед КНС-266

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой», **СУ-72** ОАО «Трест №15 «Спецстрой», УП «Минскинжпроект, УП «УКС Мингорисполкома»

-до **12.06.2025** определиться по целесообразности прокладки(перекладки) сетей в р-не КНС-26а при наложении объектов 21.70.4-01 и «Мелиорация р.Цна»

ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно

- до **30.06.2025** забетонировать 3-й ярус КНС-1

-с **23.06.2025** приступить к гидроизоляции и обратной засыпке КНС-1

-**20.06.2025** приступить к работам по объекту 21.70.4-02

УП «Минскинжпроект

-до **20.06.2025** передать ПСД нового проектного решения по КНС-266

- предоставить согласованные схемы по кабелям связи (объект 21.70.4-03)



Объект :21.70.15 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».

УМ-70

- Провести процедуру по выбору подрядчика на снос зеленых насаждений

По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

ООО «Агростис»

-с **23.06.2025** приступить к сносу зеленых насаждений (участок Су173 и Су128)


СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- Разобраться с участками переключения газопровода.

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **25.06.2025** убрать порубочные остатки от сноса деревьев.

Протокол вел



Малащицкий С.К.

