

25.06.2025 № 2378
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Филиал «Минские кабельные
сети» РУП «Минскэнерго»

Копия:

Минский городской
исполнительный комитет

О срыве срока
выполнения работ

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.05.2021 №186 о реализации инвестиционного проекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Сверенный берег» (далее – Инвестиционный проект) УП «УКС Мингорисполкома», РУП «Минскэнерго», УП «Мингаз» определены заказчиками по строительству объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время инвестором продолжается реализация Инвестиционного проекта, завершаются строительно-монтажные работы, ведется подготовка ко вводу в эксплуатацию Детского сада № 2.8 по г.п., входящего в застройку Квартала 2 в границах улиц Проектируемая №4 - Проектируемая №7 - Проектируемая №5 - Проектируемая №2 (далее – Объект).

Вместе с тем по состоянию на 25.06.2025 УП «УКС Мингорисполкома» и Филиалом «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» не завершены работы по строительству и вводу в эксплуатацию инженерно-транспортной инфраструктуры Объекта.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с продолжительностью строительства, установленной проектной документацией, срок ввода в эксплуатацию Объекта – не позднее 16.06.2025.

Передача городу и открытие Объекта запланировано на сентябрь 2025 г.

В связи невозможностью ввода в эксплуатацию Объекта ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» было вынуждено приостановить выполнение работ с 10.03.2025 по 19.05.2025.

Таким образом срыв сроков выполнения работ по строительству и вводу в эксплуатацию инженерно-транспортной инфраструктуры Объекта делает невозможным передачу и открытие объекта в запланированные сроки.

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» настоятельно просит в кратчайшие сроки завершить работы по строительству и обеспечить ввод в эксплуатацию инженерно-транспортной инфраструктуры Объекта не позднее 11.07.2025.

Дополнительно просим в срок до 27.06.2025 предоставить в адрес ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» утвержденный детальный график строительства инженерно-транспортной инфраструктуры для обеспечения объектов, входящих в застройку Квартала 2 в границах улиц Проектируемая №4 - Проектируемая №7 - Проектируемая №5 - Проектируемая №2.

Обращаем Ваше внимание, что смещение сроков окончания строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не позволит ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» своевременно ввести в эксплуатацию объекты, завершение строительства которых запланировано на 2025 год, что может привести к срыву сроков реализации Инвестиционного проекта.

Директор



А.Д.Русакевич

Исполнитель
Кашуро, +375 29 893 30 42