

27.06.2025 № 2433

УП «УКС Мингорисполкома»

На № _____ от _____

О предоставлении фронта работ

В ответ на письмо УП «УКС Мингорисполкома» от 11.06.2025 №18-14/3831Т ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» направляет информацию об ориентировочных сроках предоставления фронта работ для устройства наружных инженерных сетей, а также ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объектов, входящих в проект застройки «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Квартал 3. Застройка в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9»

Наименование объекта	Ориентировочный срок предоставления фронта работ для устройство наружных инженерных сетей	Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объекта
Жилой дом №3.1 по г.п.	Апрель 2026 г.	Январь 2027 г.
Жилой дом №3.2 по г.п.	Апрель 2026 г.	Март 2027 г.
Жилой дом №3.3 по г.п.	Март 2026 г.	Январь 2027 г.
Жилой дом №3.4 по г.п.	Февраль 2026 г.	Декабрь 2026 г.
Жилой дом №3.5 по г.п.	Январь 2026 г.	Ноябрь 2026 г.
Жилой дом №3.6 по г.п.	Январь 2026 г.	Сентябрь 2026 г.
Жилой дом №3.7 по г.п.	Февраль 2026 г.	Октябрь 2026 г.
Жилой дом №3.8 по г.п.	Февраль 2026 г.	Декабрь 2026 г.
Жилой дом №3.9 по г.п.	Январь 2026 г.	Октябрь 2026 г.
Жилой дом №3.10 по г.п.	Апрель 2026 г.	Март 2027 г.
Детский сад №3.11 по г.п.	2028 г.	2029 г.
Паркинг №3.12 по г.п.	2027 г.	2028 г.
Паркинг №3.13 по г.п.	Декабрь 2025 г.	Май 2026 г.

Оплату по внесению изменений в проектно-сметную документацию подтверждаем.

Директор



А.Д.Русакевич

Исполнитель
Кашуро, +375 29 893 30 42