

Л.В. ДВ. 2025 № ЛУС
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

О предоставлении фронта работ

В ответ на письмо УП «УКС Мингорисполкома» от 11.06.2025 №18-14/3831т ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» направляет информацию об ориентировочных сроках предоставления фронта работ для устройства наружных инженерных сетей, а также ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объектов, входящих в проект застройки объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». 1 очередь строительства. Квартал №4. Застройка в границах ул. Проектируемая №4 - ул. Проектируемая №2 – ЛР2»

Наименование объекта	Ориентировочный срок предоставления фронта работ для устройство наружных инженерных сетей	Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объекта
Жилой дом № 4.8 по г.п.	Март 2026 г.	Январь 2027 г.
Жилой дом № 4.5 по г.п.	Апрель 2026 г.	Февраль 2027 г.
Жилой дом № 4.6 по г.п.	Апрель 2026 г.	Февраль 2027 г.
Жилой дом № 4.4 по г.п.	Апрель 2026 г.	Февраль 2027 г.
Жилой дом № 4.3 по г.п.	Май 2026 г.	Март 2027 г.
Жилой дом № 4.2 по г.п.	Май 2026 г.	Март 2027 г.
Жилой дом № 4.1 по г.п.	Июнь 2026 г.	Апрель 2027 г.
Жилой дом № 4.7 по г.п.	Июнь 2026 г.	Апрель 2027 г.
Школа №4.9 по г.п.	2026 г.	2027 г.
Паркинг №4.10 по г.п.	2026 г.	2027 г.

Оплату по внесению изменений в проектно-сметную документацию подтверждаем.

Директор

А.Д.Русакевич

Исполнитель
Кашуро, +375 29 893 30 42

