

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ОАО «Трест 15 Спецстрой»

\_\_\_\_\_ С.Ю. Абакумов

**Протокол производственного совещания.**

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и **23.97.02( ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.28.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске

от **11.07.2025**

**г. Минск**

**Присутствовали**

Генеральный директор ОАО «Трест 15 Спецстрой»	Абакумов С.Ю.
1-ый заместитель – главный инженер «Минскинжпроект»	Доротко Е.Ф.
Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В.
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малацицкий С.К
Главный инженер СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Рашидов С.М.
Зам. главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.Р.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н.
Зам. начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Северинец В.И.
ООО СК «Тоннель»	Смирнов В.В.
Директор ООО «Агростис»	Агунович Р.Н.
Директор ООО « Амис-Техно»	Мышковец Л.Н.

**Решили:**

**По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до **15.07.2025** – передать фронт работ СУ-173 под прокладку сетей.

-до **15.07.2025** приступить к устройству тротуара по ул.Меделки.

**УКС МГИ ,МИП повторно**

До 15.07.2025 дать ответ на письмо по вопросу устройства основания под тротуар по ул. Проектируемая №2.

**Евротехпром**

-с 11.08.2025 приступить к благоустройству на территории котельной.

**По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)**

**ООО «Буринжстройсеть» повторно**

-до 15.07.2025 закончить устройство 1-й нитки дюкера под в/х с протаскиванием рабочей трубы.

- до 21.07.2025 закончить устройство 2-й нитки дюкера под в/х с протаскиванием рабочей трубы.

-до 16.07.2025 приступить к пилотному бурению под пр. Победителей.

**ООО «АМИС-ТЕХНО»**

-до 31.07.2025 закончить монолитные работы по КНС-1 с обратной засыпкой.

**УП «Зеленстрой Центрального р-на г.Минска»**

-до 14.07.2025 провести вырубку деревьев в р-не КНС-26 а

**УП «Минскинжпроект**

-до 17.07.2025 передать ПСД нового проектного решения по КНС-26б и КНС-26а.

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)**

**- ООО «Агростис»**

-до 17.07.2025 убрать порубочные остатки.

-до 21.07.2025 переключить «воздушку».

Протокол вел



Михайловский В.В.